

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

MUNICIPIO / UF: Frederico westphalen/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO: Linha pedras Brancas

OBJETO: Ampliação e reforma da quadra poliesportiva na linha pedras brancas

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTALS (R\$)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06		PARCELA 07	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Serviços Preliminares	2.570,79	40,00%	1.028,32	30,00%	771,24	30,00%	771,24	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infraestrutura : Fundações	22.475,33		0,00	20,00%	4.495,07	20,00%	4.495,07	20,00%	4.495,07	20,00%	4.495,07	20,00%	4.495,07	0,00	0,00
3.	Superestrutura	28.267,64		0,00		0,00	20,00%	5.653,53	20,00%	5.653,53	20,00%	5.653,53	40,00%	11.307,06	0,00	0,00
4.	Impermeabilização	154,53		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%	154,53		0,00	0,00	
5.	Paredes - Alvenaria de vedação	11.592,77		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	20,00%	2.318,55	30,00%	3.477,83		
6.	Esquadrias	16.223,61		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	40,00%	6.489,44		
7.	Cobertura	69.875,47		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
8.	Revestimento de Paredes	25.374,67		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
9.	Pavimentação	72.407,83		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10.	Pintura	7.884,46		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
11.	Instalação Elétrica	13.934,90		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
12.	Instalações hidrossanitaria	4.321,47		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
13.	Louças e metais	5.435,77		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14.	Diversos	3.601,34		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
15.	Limpeza da obra	805,63		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL SIMPLES		284.926,21	0,36%	1.028,32	1,85%	5.266,30	3,83%	10.919,83	3,56%	10.148,59	3,56%	10.148,59	6,41%	18.275,21	3,50%	9.967,28
TOTAL ACUMULADO		284.926,21	0,36%	1.028,32	2,21%	6.294,62	6,04%	17.214,45	9,60%	27.363,04	13,17%	37.511,64	19,58%	55.786,84	23,08%	65.754,12

VB ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ: 26.192.048/0001-32
 PALMIRINHO - RS

Valesca Bonafé
 Engenheira Civil
 CREMERJ 215735
 CPF 017 751 270-95

PS

C

4

PARCELA 08		PARCELA 09		PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
30,00%	3.477,83	20,00%	2.318,55		0,00		0,00		0,00
20,00%	3.244,72	20,00%	3.244,72	20,00%	3.244,72		0,00		0,00
20,00%	13.975,09	20,00%	13.975,09	30,00%	20.962,64	20,00%	13.975,09	10,00%	6.987,55
10,00%	2.537,47	10,00%	2.537,47	30,00%	7.612,40	30,00%	7.612,40	20,00%	5.074,93
	0,00	30,00%	21.722,35	30,00%	21.722,35	30,00%	21.722,35	10,00%	7.240,78
	0,00	20,00%	1.576,89	20,00%	1.576,89	10,00%	788,45	50,00%	3.942,23
	0,00		0,00	30,00%	4.180,47	30,00%	4.180,47	40,00%	5.573,96
	0,00		0,00	30,00%	1.296,44	30,00%	1.296,44	40,00%	1.728,59
	0,00		0,00	30,00%	1.630,73	30,00%	1.630,73	40,00%	2.174,31
	0,00		0,00	30,00%	1.080,40	30,00%	1.080,40	40,00%	1.440,54
	0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	805,63
8,15%	23.235,11	15,93%	45.375,08	22,22%	63.307,05	18,35%	52.286,33	12,27%	34.968,52
31,23%	88.989,23	47,16%	134.364,31	69,38%	197.671,36	87,73%	249.957,69	100,00%	284.926,21

VB ENGENHARIA LTDA-EPP
 CNPJ 26.192.048/0004.32
 PALMITINHO - RS

Valesca Bonate
 Engenheira Civil
 CREARRS 215735
 CPF 017 751 270-95

88

C 8