

**SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME**  
**CNPJ: 17.451.588/0001-00**  
**FREDERICO WESTPHALEN/RS**  
**RUA MONTE BELO, Nº35, BAIRRO SANTO ANTONIO**  
**FONE: 55- 99652-2259**  
**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Item	Descrição das Medas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/18	Parcela 1 dez/18	Parcela 2 jan/19	Parcela 3 fev/19	Parcela 4 mar/19	Parcela 5 abr/19	Parcela 6 mai/19	Parcela 7 jun/19	Parcela 8 jul/19	Parcela 9 ago/19
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>95.052,65</b>										
<b>1</b>	<b>QUADRA GETULIO VARGAS</b>	<b>95.052,65</b>	Parcela (R\$)	0,76%	2,48%	22.775,84	39.599,96	4.016,56	5.051,84	2.236,70	5.292,27	12.244,39
			Acumulado (R\$)	722,84	3.063,09	25.838,93	65.438,89	69.457,45	75.289,29	77.525,99	82.808,26	95.052,65
			Parcela (%)	0,76%	2,46%	23,65%	68,84%	4,23%	6,14%	2,35%	5,56%	12,88%
			Acumulado (%)	722,84	3,06%	27,18%	68,84%	73,07%	79,21%	81,56%	87,12%	100,00%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	722,84	Parcela (R\$)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	722,84								
			Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS	2.340,25	Parcela (R\$)	0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00%	2.340,25							
			Parcela (%)	0,00%	100,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%							
1.3	ESTRUTURA DO TELHADO	22.775,84	Parcela (R\$)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	22.775,84						
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
1.4	TELHADO	39.599,96	Parcela (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	39.599,96					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
1.5	PPCI - EQUIPAMENTOS	4.018,56	Parcela (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.018,56				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
1.6	PPCI - BOMBAS D'ÁGUA	5.696,65	Parcela (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.696,65
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.7	PPCI - TUBOS E CONEXÕES	5.831,84	Parcela (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.831,84
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.8	PPCI - EQUIPAMENTOS PARA O BOMBAMENTO	5.282,27	Parcela (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.282,27
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.9	PPCI - CAIXA D'ÁGUA	6.192,14	Parcela (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.192,14
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.10	PPCI - SALA DE BOMBAS	2.236,70	Parcela (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.236,70		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
1.11	Limpeza Final da Obra	365,60	Parcela (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	365,60
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

FREDERICO WESTPHALEN/RS – 05/11/2019

João Manoel Balestrin  
 Engenheiro Civil – CREA SC143.935-8

Sidinei Moreira Pinturas Eireli-ME  
 CNPJ: 17.451.588/0001-00