



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		Defesa Civil	Tomada de Preços	Construção de Ponte Linha São Braz				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen		Frederico Westphalen	Linha São Braz	Ponte Linha São Braz				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-18	Sim	Porto Alegre / RS	Construção de Ponte	25,62%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	22,01%	28,55%	37,03%	12,42%				
			Parcela (R\$)	17.758,11	23.034,76	29.883,58	10.018,37				
			Acumulado (%)	22,01%	50,55%	87,58%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	17.758,11	40.792,87	70.676,45	80.694,82				
1.	Serviços Preliminares	1.883,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.883,20							
2.	Serviços Iniciais	1.555,20	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%							
			Acumulado (R\$)	933,12	1.555,20						
3.	Estrutura da Ponte	74.708,94	Parcela (%)	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	20,00%							
			Acumulado (R\$)	14.941,79	37.354,47	67.238,05	74.708,94				
4.	Sinalização	2.331,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.331,48				
5.	Limpeza Final	216,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	216,00				

Local
17 de setembro de 2018
Data

Nome: Sergio Antônio Grassi
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 215251
ART/RRT: