



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		Defesa Civil	Tomada de Preços	Construção de Ponte Linha Pedras Brancas				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen		Frederico Westphalen	Linha Pedras Brancas					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-18	Sim	Porto Alegre / RS	Construção de Ponte	25,62%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				3,45%	30,38%	25,52%	36,68%	3,98%			
				Parcela (R\$) 6.266,09	55.217,38	46.383,45	66.666,05	7.232,17			
				Acumulado (%) 3,45%	33,83%	59,34%	96,02%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 6.266,09	61.483,47	107.866,92	174.532,97	181.765,14			
1.	Serviços Preliminares	5.410,14		80,00%	20,00%						
				Acumulado (%) 80,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 4.328,11	5.410,14						
2.	Serviços Iniciais	9.689,88		20,00%	80,00%						
				Acumulado (%) 20,00%							
				Acumulado (R\$) 1.937,98	9.689,88						
3.	Estrutura da Ponte	154.321,70		0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
				Acumulado (%) 0,00%							
				Acumulado (R\$) 0,00	46.296,51	92.593,02	154.321,70				
4.	Acabamento e Sinalização	11.908,72		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%			
				Acumulado (%) 0,00%							
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	4.763,49	11.908,72			
5.	Limpeza Final	434,70		0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%			
				Acumulado (%) 0,00%							
				Acumulado (R\$) 0,00	86,94	173,88	347,76	434,70			

Local _____
14 de setembro de 2018
Data _____

Nome: Sergio Antônio Grassi
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 215251
ART/RRT: _____