


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Reconstrução de Ponte
 Endereço: Linha Pedras Brancas
 Município: Frederico Westphalen/RS

Item	Discriminação De Serviços	%	Total	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviço Preliminares	1,94	847,90	100,00	847,90						
2	Serviços Iniciais	2,21	964,80	80,00	771,84	20,00	192,96				
3	Estrutura da Ponte	95,38	41.616,78	20,00	8.323,36	30,00	12.485,03	40,00	16.646,71	10,00	4.161,68
4	Acabamento e Sinalização	0,26	112,56					80,00	90,05	20,00	22,51
5	Limpeza Final	0,21	90,60							100,00	90,60
	% NO MÊS	% ACUMULADO									
	TOTAL MENSAL	100,00	43.632,64	22,79	9.943,10	29,06	12.677,99	38,36	16.736,76	9,80	4.274,79
	TOTAL ACUMULADO	100,00	43.632,64	22,79	9.943,10	51,85	22.621,09	90,21	39.357,85	100,00	43.632,64

Data: 09 de Outubro de 2018.


 Construtora Santa Vitória Ltda
 Cnpj: 12.153.450/0001-01


 Jorge de Souza Mendes
 Engº Civil CREA/RS 69722

12153450/0001-01

CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA - EPP
 RUA DO SENHOR VITOR BATISTA FILHO, 41
 BARRIL - CEP 98400-090
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

