



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE Tomada de Preços	OBJETO Pavimentação Asfáltica CBUQ
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF Frederico Westphalen	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Jaboticaba	
DATA BASE jan-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 26,37%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	322.989,41	Parcela (%)	22,19%	32,06%	22,71%	23,04%				
			Parcela (R\$)	71.678,29	103.554,93	73.336,30	74.419,89				
			Acumulado (%)	22,19%	54,25%	76,96%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	71.678,29	175.233,22	248.569,52	322.989,41				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.168,13	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.168,13							
2.	DRENAGEM PLUVIAL	100.728,80	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%							
			Acumulado (R\$)	70.510,16	100.728,80						
3.	PAVIMENTAÇÃO	209.532,27	Parcela (%)	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	73.336,29	146.672,59	209.532,27				
4.	SERVIÇOS FINAIS	11.560,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.560,21				

Local

24 de setembro de 2018

Data

Nome: Sergio Antônio Grassi

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS215251

ART/RRT: ART Nº 9433945