- 1

	CAIXA					CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCI Cronograma Base para Licita and #PUBLI	siglio		Grau de Sigilo #PUBLICO Gran de Sigilo Cronograma Base para Liciague Sigilo #PUBLICO				
Nº OPERAÇÃO G 843621/2017 M			AÇÃO INFODERINGÃE REPASSE3621/2017	GESTOR MUNICÍPIO DE FREDERICO	P robjeand a Espadprain eagrāgned (ascedebnitz) scā	AÇÃ.O / MODALIDADE D DEREMFASSEESTRUTURA ESPORTIVA	O/MODORAJI ASSE IMPL	EXDE LANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAES ITARIZAJATA (SECENTIVA	O/MODALIDADE ZAÇÃO DE IN IRESEE STRUTURA ESPORTIVA	OBJETO IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE			
PROPONENTE / TOMA MUNICÍPIO DE FREDE		MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN	PROPOMENABE M.DNSTIRICODEF	TEMMAERERÇO RESERLOOHOVESTPHALEN		DIMENTO LOCALIDADE / ENDEREÇO NIÁRIOS E DE PESNOPERIO INSE CASTELINHO		LIDAD AS PENDORREÇOM PREENDIMENTO APELIDO DO EMP ITO DECONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DEPENDENCI <u>S</u> ONSTRUÇÃO DE	REENDIMENTO LOCALIDADE / ENDEREÇO VESTIÁRIOS E DEPENDIMO DOS CASTELINHO	APELIDO DO EMPREENDIM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁR			
DATA BASE D abr-18 Si	im Porto Alegre / RS	PI DESCRIÇÃO DO LOTE Descrição	DATA BASE abr-18	DESON. LOCALIDADE DO SII Sim Porto Alegre / RS	NAPI DESCRIÇÃO DO LOTE Descrição	BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 26,37%	BDI 5	BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 26,37%	4 BDI 5 BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5 26,37%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Item Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 1 fev/01
		262.500,00	Parcela (%)	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	262.500,00	Parcela (%)	6,18%	9.79%	7,28%	4.56%	4.56%	6,87%	9.91%	8.94%	8.94%	8.29%	10,65%	14,03%	104/01
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		Parcela (R\$)			Parcela (R\$)	16.228,78	25.710,95	19.099,94	11.971,27	11.971,27	18.030,91	26.011,76	23.463,52	23.463,53	21.764,42	27.960,29	36.823,36	
,	CKONOGRAMIA GLOBAL DO LOTE		Acumulado (%)			Acumulado (%)	6,18%	15,98%	23,25%	27,81%	32,37%	39,24%	49,15%	58,09%	67,03%	75,32%	85,97%	100,00%	
			Acumulado (R\$)			Acumulado (R\$)	16.228,78	41.939,73	61.039,67	73.010,94	84.982,21	103.013,12	129.024,88	152.488,40	175.951,93	197.716,35	225.676,64	262.500,00	1
	(050)//000 (01/014/0)	4.804,74	Parcela (%)	1. (SERVIÇOS INICIAIS)	4.804.74	Parcela (%)	100,00%												
1.	(SERVIÇOS INICIAIS)		Acumulado (%)		4.804,74	Acumulado (%)	100,00%												
			Acumulado (R\$)			Acumulado (R\$)	4.804,74	05.000/	05.000/	-									
2.	(INFRAESTRUTURA)	13.403,75	Parcela (%)	2. (INFRAESTRUTURA)	13.403,75	Parcela (%) Acumulado (%)	50,00%	25,00%	25,00%										
2.	(INFRAESTRUTURA)		Acumulado (%) Acumulado (R\$)			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 6.701,88	10.052.81	13.403.75										
			Parcela (%)			Parcela (%)	25,00%	55,00%	25,00%										
3.	(SUPERESTRUTURA)	18.888,64	Acumulado (%)	3. (SUPERESTRUTURA)	18.888,64	Acumulado (%)	25,00%	33,0076	23,0076										
J.	(OUT ENEOTHOTONA)		Acumulado (%)			Acumulado (%)	4.722.16	15.110.91	18.888.64										
		79.808,47	Parcela (%)	4. (ALVENARIAS)	79.808,47	Parcela (%)	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15.00%	25,00%	ī					
4.	(ALVENARIAS)		Acumulado (%)			Acumulado (%)	0,00%	10,0070	10,0070	10,0070	10,0070	10,0070	20,0070						
	(Acumulado (R\$)			Acumulado (R\$)	0.00	11.971.27	23.942.54	35.913.81	47.885.08	59.856.35	79.808.47						
			Parcela (%)	5. (PISO)	24.238,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
5.	(PISO)	24.238,55	Acumulado (%)			Acumulado (%)	0,00%								.,				
	` ′		Acumulado (R\$)			Acumulado (R\$)		0,00	6.059,64	12.119,28	18.178,91	24.238,55							
			Parcela (%)	6. (COBERTURA)		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
6.	(COBERTURA)	46.649,15	Acumulado (%)			Acumulado (%)	0,00%												
			Acumulado (R\$)			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,29	23.324,58	34.986,86	46.649,15		_
		32.888,15	Parcela (%)	7. (ESQUADRIAS)	32.888,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	45,00%	
7.	(ESQUADRIAS)		Acumulado (%)			Acumulado (%)	0,00%												
			Acumulado (R\$)			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,22	9.866,45	14.799,67	23.021,71	32.888,15	_
		29.070,29	Parcela (%)		3) 29.070,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	25,00%	60,00%	
8.	(INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS)		Acumulado (%)	8. (INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS)		Acumulado (%)	0,00%												
			Acumulado (R\$)			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,54	11.628,12	29.070,29	
	(INSTALAÇOES ELÉTRICAS)	5.389.18	Parcela (%)	9. (INSTALAÇOES ELÉTRICAS)	5.389.18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	40,00%	
9.	(INSTALAÇÕES ELETRICAS)	5.389,18	Acumulado (%) Acumulado (R\$)		5.389,18	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000.00	4 040 75	0.405.40	3.233.51	5 000 40	
					_		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,38 0,00%	1.616,75 0,00%	2.425,13 0,00%	0,00%	5.389,18 100,00%	•
10.	(PINTURA)	6.557,45	Parcela (%) Acumulado (%)	10. (PINTURA)	6.557,45	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
10.	(FINTORA)	0.557,45	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	(PINTURA)		Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.557.45	
			Parcela (%)			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	i
11.	(SERVIÇOS FINAIS)	801,63	Acumulado (%)	11. (SERVIÇOS FINAIS)	801.63	Acumulado (%)	0,00%	0,0076	0,0076	0,0076	0,0076	0,0078	0,0076	0,0078	0,0078	0,0078	0,0076	100,0076	
	(==:::, 50 1 110 110)	,	Acumulado (R\$)	(22.00,000,000)	,	Acumulado (R\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.63	

 Local
 Nome:
 Nome:
 Mer:
 Nome:
 me:
 Nome:
 No

27.476 V008 micro