


Cronograma Físico-Financeiro

Obra: 01 - REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO SAE

1
22/10/2018

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Total
1. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	3.559,95 (80,00%)	889,99 (20,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.449,94 (100,00%)
2. SERVIÇOS DE REPAROS	3.675,14 (20,00%)	9.187,84 (50,00%)	5.512,71 (30,00%)	0,00 (0,00%)	18.375,69 (100,00%)
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	3.247,59 (80,00%)	811,90 (20,00%)	0,00 (0,00%)	4.059,49 (100,00%)
4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	1.175,92 (70,00%)	503,96 (30,00%)	0,00 (0,00%)	1.679,88 (100,00%)
5. METAIS E ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	975,13 (20,00%)	3.900,52 (80,00%)	4.875,65 (100,00%)
6. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.950,10 (20,00%)	11.800,39 (80,00%)	14.750,49 (100,00%)
TOTAL PARCELA	7.235,09 (15,01%)	14.501,34 (30,09%)	10.753,80 (22,31%)	15.700,91 (32,58%)	48.191,14 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	7.235,09 (15,01%)	21.736,43 (45,10%)	32.490,23 (67,42%)	48.191,14 (100,00%)	


José Inácio Mantio
ENGENHEIRO CÍVIL
CREA/RS: 48.501-D

28971466/0001-53
RINNOVARE CONSTRUÇÕES LTDA - ME
RUA ANGELO CASALI, 146
CENTRO - CEP 98430-000
PALMITINHO - RS

L





