

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: 10 - REFORMA UPA

1
08/04/2018

Item	Parcela_1	Parcela_2	Total
1. REFORMA	134,87 (60,00%)	89,91 (40,00%)	224,78 (100,00%)
2. REPAROS NO REBOCO INTERNO	3.765,66 (80,00%)	941,41 (20,00%)	4.707,07 (100,00%)
3. EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS DE CERÂMICA	643,49 (100,00%)	0,00 (0,00%)	643,49 (100,00%)
4. REPAROS NA ESTRUTURA DO TELHADO DO RESERVATÓRIO	3.307,08 (80,00%)	826,77 (20,00%)	4.133,85 (100,00%)
5. APLICAÇÃO DE SELADOR E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA FACH	0,00 (0,00%)	1.649,59 (100,00%)	1.649,59 (100,00%)
6. APLICAÇÃO DO SELADOR E PINTURA COM TINTA EPÓXI(INTERNO)	0,00 (0,00%)	8.121,00 (100,00%)	8.121,00 (100,00%)
7. APLICAÇÃO DE MANTA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO	0,00 (0,00%)	813,96 (100,00%)	813,96 (100,00%)
TOTAL PARCELA	7.851,10 (38,69%)	12.442,64 (61,31%)	20.293,74 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	7.851,10 (38,69%)	20.293,74 (100,00%)	

28971466/0001-53
RINNOVARE CONSTRUÇÕES LTDA - ME
RUA ANGÉLO CASALI, 146
CENTRO - CEP 98430-000
PALMITINHO - RS


José Inácio Mantio
ENGENHEIRO CÍVIL
CREA/RS: 48.501-D

