



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTEAMENTO RENASCER								
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
		IBIRUBÁ/RS	RUA RUI BARBOSA, LADO PAR - BAIRRO FLORESTA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTEAMENTO RENASCER				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-25	Não	Porto Alegre / RS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTEAMENTO RENASCER	20,73%	22,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/03/26	Parcela 1 abr/26	Parcela 2 mai/26	Parcela 3 jun/26	Parcela 4 jul/26	Parcela 5 ago/26	Parcela 6 set/26	Parcela 7 out/26	Parcela 8 nov/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		505.023,50	Parcela (%)	34,13%	28,50%	18,68%	18,68%				
			Parcela (R\$)	172.369,89	143.949,80	94.351,90	94.351,91				
			Acumulado (%)	34,13%	62,63%	81,32%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	172.369,89	316.319,69	410.671,59	505.023,50				
1.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTEAMENTO RENASCER	505.023,50	Parcela (%)	34,13%	28,50%	18,68%	18,68%				
			Acumulado (%)	34,13%	62,63%	81,32%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	172.369,89	316.319,69	410.671,59	505.023,50				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5.302,84	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.325,71	2.651,42	3.977,13	5.302,84				
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	3.621,15	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.621,15							
1.3.	DRENAGEM	123.994,72	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	74.396,83	123.994,72						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	372.104,79	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	93.026,20	186.052,40	279.078,59	372.104,79				

Local _____
06 de janeiro de 2026
Data _____

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299 - D
ART/RRT: _____