

## CRONOGRAMA

OBRA: CENTRO ACOLHIMENTO DE MENORES

MUNICÍPIO : IBIRUBÁ RS

ÁREA:434,34m<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.127,07	100%	59.127,07															
2	INFRAESTRUTURA	146.551,31	100%	146.551,31															
3	SUPERESTRUTURA	346.657,00			100%	346.657,00													
4	PISO/CONTRAPIOS	75.261,50	100%	75.261,50															
5	ALVENARIA	124.166,50					50%	62.083,25	50%	62.083,25									
6	TELHADO	112.951,87									100%	112.951,87							
7	FORRO	45.290,38										100%	45.290,38						
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	34.835,34					33%	11.611,78	33%	11.611,78						33%	11.611,78		
9	INSTALAÇÃO HID./SAN.	68.192,13					50%	34.096,07	50%	34.096,07									
10	REVESTIMENTO DE PAREDE/ PINTURA	115.350,56														100%	115.350,56		
11	REVESTIMENTO CERAMICO	107.935,13														100%	107.935,13		
12	ACESSORIOS	11.756,88																100%	11.756,88
13	ESQUADRIAS	74.151,42																100%	74.151,42
15	LIMPEZA DA OBRA	2.804,40																100%	2.804,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.325.031,49</b>		<b>280.939,88</b>		<b>346.657,00</b>		<b>107.791,10</b>		<b>107.791,10</b>		<b>112.951,87</b>		<b>45.290,38</b>		<b>234.897,47</b>		<b>88.712,70</b>	

JULIANE OLÍVIA AGNES ENDRES

ARQUITETA CAU-RS 34610-1