



### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ  
OBRA: Repavimentação Asfáltica em CBUQ  
LOCALIZAÇÃO: #DESPEJARI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS (R\$)	PARCELAS	1 jul/26	2 ago/26	3 set/26	4 out/26	5 nov/26	6 dez/26	7 jan/27
1	REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	544.882,26	(%) Período	100,00%						
			(R\$) Período	544.882,26						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	13.422,36	(%) Período	100,00%						
			(R\$) Período	13.422,36						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.217,70	(%) Período	100,00%						
			(R\$) Período	13.217,70						
1.3	REPERFILAGEM	284.795,92	(%) Período	100,00%						
			(R\$) Período	284.795,92						
1.4	CAPA DE ROLAMENTO	219.777,19	(%) Período	100,00%						
			(R\$) Período	219.777,19						
1.5	CONTROLE TECNOLÓGICO	4.427,72	(%) Período	100,00%						
			(R\$) Período	4.427,72						
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	9.241,37	(%) Período	100,00%						
			(R\$) Período	9.241,37						
TOTAL:		544.882,26								
			PERÍODO:	%	100,00%					
				REPASSE:	398.000,00					
				CONTRAPARTIDA:	146.882,26					
				OUTROS:	-					
				INVESTIMENTO:	544.882,26					
			ACUMULADO:	%	100,00%					
				REPASSE:	398.000,00					
				CONTRAPARTIDA:	146.882,26					
				OUTROS:	-					
				INVESTIMENTO:	544.882,26					

PROponente: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 95.257.945.0001-08  
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026

Data: BARRA FUNDA, 01 DE JULHO DE 2026.

Assinado de forma digital por CLAUDIO MARCOS ROSSATTO:73625817004  
Dados: 2026.07.01 16:52:21 -03'00'  
CLAUDIO MARCOS ROSSATTO  
Representante Legal