

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Ibirubá
Concorrência Eletrônica nº 13/2024
Quadra de grama sintética do Bairro Unida- Ibirubá - RS

Data: 18 /junho / 2024.

SERVIÇOS	CUSTO	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA BAIRRO UNIDA							
1.1 - SERVIÇOS INICIAIS	7.044,49	7.044,49	100,00	-	-	-	-
1.2 - MOVIMENTO DE TERRA	7.730,12	7.730,12	100,00	-	-	-	-
1.3 - ESTRUTURA	35.218,18	35.218,18	100,00	-	-	-	-
1.4 - REVESTIMENTOS	2.852,54	2.852,54	100,00	-	-	-	-
1.5 - ALAMBRADO	71.012,02	21.303,61	30,00	49.708,41	70,00	-	-
1.6 - PINTURA	3.382,36	-	-	1.014,71	30,00	2.367,65	70,00
1.7 - DRENAGEM	8.592,80	2.835,62	33,00	2.835,62	33,00	2.921,55	34,00
1.8 - GRAMA SINTÉTICA	105.007,42	-	-	21.001,48	20,00	84.005,94	80,00
1.9 - SERVIÇOS FINAIS	6.619,91	-	-	-	-	6.619,91	100,00
TOTAL SIMPLES (UNITÁRIO)	247.459,84	76.984,56	31,11	74.560,23	30,13	95.915,05	38,76
TOTAL ACUMULADO	247.459,84	76.984,56	31,11	151.544,79	61,24	247.459,84	100,00

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ROBERTO SCHAFER
Data: 18/06/2024 23:32:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Roberto Schäfer
Engº Civil - CREA/RS nº 46.041-D
Representante Legal e Responsável Técnico
PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Ltda.
CNPJ nº 72.473.275/0001-53