



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 472/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Revitalização da Praça junto ao Ginásio Assis de Souza Roque
LOCAL: Rua Paulina Streir, nº 1247 - Centro
MUNICÍPIO: Ibirubá - RS

EMPREITADA GLOBAL				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
TEM	SERVIÇO	TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	51.114,42	11,47	46.002,98	90,00	2.555,72	5,00	2.555,72	5,00	51.114,42	100,00
1.2	MURO COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS										
1.2.1	VIGA BALDRAME - BASE BLOCO DE CONCRETO	6.177,60	1,39	6.177,60	100,00					6.177,60	100,00
1.2.2	VIGA BALDRAME - BASE GRADIL	5.178,80	1,16	5.178,80	100,00					5.178,80	100,00
1.2.3	MURO COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS	54.536,79	12,24	27.268,39	50,00	27.268,39	50,00			54.536,79	100,00
1.3	ESCADAS E RAMPAS	10.246,27	2,30	10.246,27	100,00					10.246,27	100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO	169.759,70	38,09	33.951,94	20,00	67.903,88	40,00	67.903,88	40,00	169.759,70	100,00
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	85.157,28	19,11	17.031,46	20,00	34.062,91	40,00	34.062,91	40,00	85.157,28	100,00
1.6	MOBILIÁRIO URBANO	19.699,00	4,42					19.699,00	100,00	19.699,00	100,00
1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL	28.419,59	6,38	9.378,47	33,00	9.378,47	33,00	9.662,66	34,00	28.419,59	100,00
1.8	PAISAGISMO	14.578,02	3,27			4.373,40	30,00	10.204,61	70,00	14.578,02	100,00
1.9	SERVIÇOS FINAIS	863,80	0,19					863,80	100,00	863,80	100,00
	TOTAL DO PERÍODO	445.731,27	100,00	155.235,91	34,83	145.542,78	32,65	144.952,59	32,52	445.731,27	
	TOTAL ACUMULADO	445.731,27	100,00	155.235,91	34,83	300.778,69	67,48	445.731,27	100,00	445.731,27	

São Vendelino, 26 de janeiro de 2026.

Amadeo José Dalcin
Representante Legal

