

CRONOGRAMA

OBRA: CENTRO ACOLHIMENTO DE MENORES

MUNICÍPIO : IBIRUBÁ RS

ÁREA:434,34m²

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.127,07	100%	59.127,07															
2	INFRAESTRUTURA	184.065,10	100%	184.065,10															
3	SUPERESTRUTURA	311.328,28			100%	311.328,28													
4	PISO/CONTRAPIOS	75.261,50	100%	75.261,50															
5	ALVENARIA	124.166,50					50%	62.083,25	50%	62.083,25									
6	TELHADO	108.091,30									100%	108.091,30							
7	FORRO	47.468,17										100%	47.468,17						
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	56.552,68					33%	18.850,89	33%	18.850,89						33%	18.850,89		
9	INSTALAÇÃO HID./SAN.	74.527,41					50%	37.263,71	50%	37.263,71									
10	REVESTIMENTO DE PAREDE/ PINTURA	136.530,56														100%	136.530,56		
11	REVESTIMENTO CERAMICO	83.428,24														100%	83.428,24		
12	ACESSORIOS	13.032,78																100%	13.032,78
13	ESQUADRIAS	74.151,42																100%	74.151,42
15	LIMPEZA DA OBRA	2.804,40																100%	2.804,40
TOTAL		1.350.535,41		318.453,67		311.328,28		118.197,85		118.197,85		108.091,30		47.468,17		238.809,69		89.988,60	

JULIANE OLÍVIA AGNES ENDRES

ARQUITETA CAU-RS 34610-1