



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
				CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CHÁCARA				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		IBITUBÁ/RS	RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA	UBS CHÁCARA				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
out-24	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CHÁCARA	20,82%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 31/01/25	Parcela 1 fev/25	Parcela 2 mar/25	Parcela 3 abr/25	Parcela 4 mai/25	Parcela 5 jun/25	Parcela 6 jul/25	Parcela 7 ago/25	Parcela 8 set/25
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		<b>1.898.197,31</b>		<b>5,38%</b>	<b>13,92%</b>	<b>13,35%</b>	<b>19,20%</b>	<b>9,70%</b>	<b>13,37%</b>	<b>15,00%</b>	<b>10,08%</b>
				<b>Parcela (R\$)</b>	<b>264.261,33</b>	<b>253.333,42</b>	<b>364.434,03</b>	<b>184.210,01</b>	<b>253.779,67</b>	<b>284.674,75</b>	<b>191.431,90</b>
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>19,30%</b>	<b>32,65%</b>	<b>51,84%</b>	<b>61,55%</b>	<b>74,92%</b>	<b>89,92%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>366.333,53</b>	<b>619.666,95</b>	<b>984.100,98</b>	<b>1.168.310,99</b>	<b>1.422.090,66</b>	<b>1.706.765,41</b>	<b>1.898.197,31</b>
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CHÁCARA</b>	<b>1.898.197,31</b>		<b>5,38%</b>	<b>13,92%</b>	<b>13,35%</b>	<b>19,20%</b>	<b>9,70%</b>	<b>13,37%</b>	<b>15,00%</b>	<b>10,08%</b>
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>19,30%</b>	<b>32,65%</b>	<b>51,84%</b>	<b>61,55%</b>	<b>74,92%</b>	<b>89,92%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>366.333,53</b>	<b>619.666,95</b>	<b>984.100,98</b>	<b>1.168.310,99</b>	<b>1.422.090,66</b>	<b>1.706.765,41</b>	<b>1.898.197,31</b>
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	22.156,42		100,00%							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	11.855,18		100,00%							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.3.	INFRAESTRUTURA	136.121,19		50,00%	50,00%						
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	136.121,19						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	333.941,03		0,00%	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%)	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	166.970,52	333.941,03					
1.5.	ALVENARIA EM GERAL	141.725,29		0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	42.517,59	85.035,17	141.725,29			
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	187.640,08		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	20,00%	30,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	70,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	93.820,04	131.348,06	187.640,08		
1.7.	REVESTIMENTOS	214.991,55		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	107.495,78	214.991,55	
1.8.	PINTURA	55.139,61		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.055,84	55.139,61
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	130.262,55		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.131,28	130.262,55
1.10.	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	184.251,11		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	184.251,11				
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	145.695,80		0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				Acumulado (%)	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	14.569,58	36.423,95	58.278,32	80.132,69	101.987,06	123.841,43
1.12.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	8.681,73		0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				Acumulado (%)	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 31/01/25	Parcela 1 fev/25	Parcela 2 mar/25	Parcela 3 abr/25	Parcela 4 mai/25	Parcela 5 jun/25	Parcela 6 jul/25	Parcela 7 ago/25	Parcela 8 set/25
			Acumulado (R\$)	0,00	868,17	2.170,43	3.472,69	4.774,95	6.077,21	7.379,47	8.681,73
1.13.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA (CABEAMENTO DE INTERNET)	10.874,06	Parcela (%)	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	1.087,41	2.718,52	4.349,62	5.980,73	7.611,84	9.242,95	10.874,06
1.14.	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (ESPERA E DRENAGEM)	58.967,36	Parcela (%)	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	5.896,74	14.741,84	23.586,94	32.432,05	41.277,15	50.122,26	58.967,36
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.083,18	Parcela (%)	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	6.808,32	17.020,80	27.233,27	37.445,75	47.658,23	57.870,70	68.083,18
1.16.	CERCAMENTO COM MURO DE ALVENARIA	184.586,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.146,54	92.293,09	138.439,63	184.586,17
1.17.	PPCI	1.684,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,53
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	1.540,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,47

Local

12 de dezembro de 2024

Data

Nome: ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU CAU 46849-5

ART/RRT: RRT 14836723