

Descrição das Metas

Valores totais por item

		PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 16.794,56	100%							
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.367,28	100%							
INFRAESTRUTURA	R\$ 114.000,35	50%	50%						
SUPRAESTRUTURA	R\$ 260.555,66		50%	50%					
ALVENARIA GERAL	R\$ 104.293,44			30%	30%	40%			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 153.648,28					50%	20%	30%	
REVESTIMENTOS	R\$ 170.487,89						50%	50%	
PINTURA	R\$ 41.538,00							40%	60%
ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 119.962,24							50%	50%
COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 164.974,81				100%				
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 143.503,27		10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	R\$ 8.682,42		10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
INSTALAÇÕES DE LÓGICA (CABEMANETO DE INTERNET)	R\$ 10.872,06		10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (ESERA E DRENAGEM)	R\$ 57.398,45		10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 68.076,63		10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
CERCAMENTO COM MURO DE ALVENARIA	R\$ 165.618,65					25%	25%	25%	25%
PPCI	R\$ 1.684,53								100%
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.541,48								100%
	R\$ 1.611.000,00	R\$ 81.162,02	R\$ 216.131,29	R\$ 204.845,79	R\$ 239.542,77	R\$ 203.226,10	R\$ 200.658,19	R\$ 292.619,34	R\$ 172.814,52

Iburubá, 13 de fevereiro de 2025

IVANCA JANDREY BETTI  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAURS A95.534-5



Documento assinado digitalmente  
IVANCA JANDREY BETTI  
Data: 13/02/2025 17:29:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>