

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2024  
 PREFEITURA DE IBIRUBÁ  
 DATA : 04/04/2024



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	R\$	%	Execução													
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	Serviços Iniciais	5.635,35	0,25%	50,00%	2.817,68										50,00%	2.817,68	
2	Terraplenagem	156.742,32	6,90%	20,00%	31.348,46	30,00%	47.022,70	30,00%	47.022,70	20,00%	31.348,46			-		-	
3	Micro Drenagem Urbana	600.049,06	26,43%	20,00%	120.009,81	30,00%	180.014,72	30,00%	180.014,72	20,00%	120.009,81			-		-	
4	Pavimentação	1.341.680,28	59,09%					30,00%	402.504,08	30,00%	402.504,08	20,00%	268.336,06	20,00%	268.336,06		
5	Obras Complementares	130.984,54	5,77%					30,00%	39.295,36	30,00%	39.295,36	20,00%	26.196,91	20,00%	26.196,91		
6	Sinalização horizontal e vertical	27.292,77	1,20%									50,00%	13.646,39	50,00%	13.646,39		
7	Controle tecnológico	8.115,79	0,36%	16,67%	1.352,90	16,67%	1.352,90	16,67%	1.352,90	16,67%	1.352,90	16,67%	1.352,90	16,65%	1.351,28		
	<b>Total</b>	<b>2.270.500,11</b>	<b>100%</b>	<b>6,85%</b>	<b>155.528,85</b>	<b>10,06%</b>	<b>228.390,32</b>	<b>29,52%</b>	<b>670.189,80</b>	<b>28,18%</b>	<b>594.510,61</b>	<b>13,63%</b>	<b>309.532,26</b>	<b>13,76%</b>	<b>312.348,32</b>		
	<b>Total Acumulado</b>			<b>6,85%</b>	<b>155.528,85</b>	<b>16,91%</b>	<b>383.919,17</b>	<b>46,43%</b>	<b>1.054.108,97</b>	<b>72,61%</b>	<b>1.648.619,58</b>	<b>86,24%</b>	<b>1.958.151,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.270.500,11</b>		

  
**Antonio Cesar de Oliveira Padilha**  
 Gerente Administrativo  
 Construtora Del Rijo S.A.  
 CNPJ: 04.853.691/0001-27

Carazinho, 04 de abril de 2024

  
 Construtora Del Rijo Ltda.  
 CNPJ: 04.853.691/0001-27  
 Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco  
 CREA/RS 070796  
 Comercial  
 Construtora Del Rijo S.A.  
 CNPJ: 04.853.691/0001-27