



CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		IBIRUBÁ/RS	RUA IVOTI, N° 59	CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-25	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA	20,48%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/07/25	Parcela 1 ago/25	Parcela 2 set/25	Parcela 3 out/25	Parcela 4 nov/25	Parcela 5 dez/25	Parcela 6 jan/26	Parcela 7 fev/26	Parcela 8 mar/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	24,37%	20,07%	16,95%	9,46%	12,09%	17,06%		
			Parcela (R\$)	75.767,05	62.405,53	52.697,18	29.411,20	37.600,04	53.042,16		
			Acumulado (%)	24,37%	44,44%	61,39%	70,85%	82,94%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	75.767,05	138.172,58	190.869,76	220.280,96	257.881,00	310.923,16		
1.	CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA	310.923,16	Parcela (%)	24,37%	20,07%	16,95%	9,46%	12,09%	17,06%		
			Acumulado (%)	24,37%	44,44%	61,39%	70,85%	82,94%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	75.767,05	138.172,58	190.869,76	220.280,96	257.881,00	310.923,16		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	22.385,06	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	22.385,06							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	10.307,92	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.307,92							
1.3.	INFRAESTRUTURA	30.894,56	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	30.894,56							
1.4.	SUPRAESTRUTURA	24.359,01	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	12.179,51	24.359,01						
1.5.	ALVENARIA EM GERAL	13.428,84	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	6.714,42	13.428,84					
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	49.610,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.883,07	29.766,14	49.610,23			
1.7.	REVETIMENTOS	32.278,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.683,52	19.367,04	32.278,40			
1.8.	PINTURA	6.232,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,53		
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	16.670,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,26		
1.10.	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	55.238,59	Parcela (%)	0,00%	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	38.667,01	55.238,59					
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.854,61	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	2.770,92	5.541,84	8.312,77	11.083,69	13.854,61		
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.368,38	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/07/25	Parcela 1 ago/25	Parcela 2 set/25	Parcela 3 out/25	Parcela 4 nov/25	Parcela 5 dez/25	Parcela 6 jan/26	Parcela 7 fev/26	Parcela 8 mar/26
			Acumulado (R\$)	0,00	2.073,68	4.147,35	6.221,03	8.294,70	10.368,38		
1.13.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	24.427,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.427,54		
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	867,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,23		

Local _____
 18 de junho de 2025
 Data _____

Nome: ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON
 Título: ARQUITETA E URBANISTA
 CREA/CAU CAU 46849-5
 ART/RRT: _____