



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|------------------|--------------|--|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TGOV 0 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ | APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL FLORESTA | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL FLORESTA |
|------------------|--------------|--|--|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 |
| 1. | AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL FLORES | 269.549,72 | % Período: | 14,46% | 16,86% | 26,55% | 23,19% | 18,94% | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 10.284,16 | % Período: | 50,00% | 12,00% | 12,00% | 13,00% | 13,00% | | | | | | | |
| 1.2. | SUPRAESTRUTURA | 37.168,66 | % Período: | 64,17% | 35,83% | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | PILARES | 12.589,23 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | VIGA SUPERIOR | 22.527,03 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | VERGAS E CONTRAVERGAS | 2.052,40 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ALVENARIA EM GERAL | 12.213,17 | % Período: | 20,00% | 30,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO | 29.130,30 | % Período: | 20,00% | 30,00% | | 50,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | REVESTIMENTOS | 50.229,40 | % Período: | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | | | | | | |
| 1.6. | PINTURA | 6.312,09 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.7. | ESQUADRIAS E VIDROS | 17.697,85 | % Período: | | | | 30,00% | 70,00% | | | | | | | |
| 1.8. | COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL | 56.125,41 | % Período: | | | 77,52% | 22,48% | | | | | | | | |
| 1.8.1. | COBERTURA | 43.509,37 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.8.2. | DRENAGEM | 12.616,04 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.9. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14.047,18 | % Período: | 4,61% | 9,22% | 9,22% | 9,22% | 67,74% | | | | | | | |
| 1.9.1. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2.330,52 | % Período: | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | | | | | | | |
| 1.9.2. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 4.143,48 | % Período: | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | | | | | | | |
| 1.9.3. | LOUÇAS E METAIS | 7.573,18 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10.667,57 | % Período: | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | | | | | | | |
| 1.11. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 17.178,88 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.11.1. | PASSEIO | 17.178,88 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.12. | ESCADA | 7.368,86 | % Período: | | | 30,00% | 70,00% | | | | | | | | |
| 1.13. | SERVIÇOS FINAIS | 1.126,19 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| Total: R\$ 269.549,72 | | | | %: | 14,46% | 16,86% | 26,55% | 23,19% | 18,94% | | | | | | |
| | | | | Repasso: | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 38.977,68 | 45.450,19 | 71.557,84 | 62.505,76 | 51.058,25 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 38.977,68 | 45.450,19 | 71.557,84 | 62.505,76 | 51.058,25 | | | | | | |
| | | | | %: | 14,46% | 31,32% | 57,67% | 81,06% | 100,00% | | | | | | |
| | | | | Repasso: | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 38.977,68 | 84.427,87 | 155.985,71 | 218.491,47 | 269.549,72 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 38.977,68 | 84.427,87 | 155.985,71 | 218.491,47 | 269.549,72 | | | | | | |
| Macrosserviço da Administração Local: | | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | |

Local: **IBIRUBÁ/RS**

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

ROBERTA SUELEN
AHLERT
DURIGON:00090823010

Assinado de forma digital por
ROBERTA SUELEN AHLERT
DURIGON:00090823010
Dados: 2026.03.30 09:24:01 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: **Roberta Suelen Ahlert Durigon**
CREA/CAU: CAU A 46849-5
ART/RRT: