



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUB	PONTE DOS FREITAS - RIO PINHEIRINHO	PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	PONTE DOS FREITAS - RIO PINHEIRINH	489.899,99	% Período:	100,00%											
1.1.	INFRAESTRUTURA	129,349,37	% Período:	100,00%											
1.2.	MESOESTRUTURA	136,233,63	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO	222,080,53	% Período:	100,00%											
1.4.	GUARDA RODAS	3,236,46	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 489,899,99			%:	100,00%											
Período:	Repassa:			-											
	Contrapartida:	489,899,99													
	Outros:	-													
	Investimento:	489,899,99													
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repassa:			-											
	Contrapartida:	489,899,99													
	Outros:	-													
	Investimento:	489,899,99													
	Administração Local:														

SERGIO LUIZ
LEDUR:21185379053
379053
Ledur Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 00.850.290/0001-62
Engº Civil Sérgio Luiz Ledur
Crea RS nº 46.541

Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ
LEDUR:21185379053
Dados: 2026.07.21 18:34:26 -03'00'

Palmeira das Missões, 21 de julho de 2026.