



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071263-89	GESTOR	PROGRAMA Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	AÇÃO / MODALIDADE Implantação e modernização de infraestrutura para o esporte	OBJETO Construção de quadra de esportes
PROponente / TOMADOR Município de Ibirubá		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Leopoldo Jost, lado ímpar, esq. Rua Arthur Jost, lado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quadra Coohabi
DATA BASE nov-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de quadra de esportes	BDI 1 20,35%
				BDI 2 20,06%
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 19/03/21	Parcela 1 abr/21	Parcela 2 mai/21	Parcela 3 jun/21	Parcela 4 jul/21	Parcela 5 ago/21	Parcela 6 set/21	Parcela 7 out/21	Parcela 8 nov/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		277.409,87									
			Parcela (%)	22,16%	52,62%	9,12%	12,73%				
			Parcela (R\$)	9.358,16	61.473,41	145.966,64	25.297,30	35.314,36			
			Acumulado (%)	3,37%	25,53%	78,15%	87,27%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	9.358,16	70.831,57	216.798,21	242.095,51	277.409,87			
1.	SERVIÇOS INICIAIS	9.358,16	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.358,16							
2.	FUNDAÇÕES	64.348,68	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	39,31%	27,13%			
			Acumulado (%)	0,00%	33,55%	33,55%	72,87%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	21.590,56	21.590,56	46.887,86	64.348,68			
2.1.	MICROESTACAS	13.617,15	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	13.617,15						
2.2.	BLOCOS DE CONCRETO PARA PILARES	7.973,41	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	7.973,41						
2.3.	CONCRETO CICLÓPICO	6.289,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.289,20				
2.4.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	6.635,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.635,72				
2.5.	VIGA BALDRAME	12.372,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.372,38				
2.6.	ATERRO INTERNO	17.460,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,82			
3.	SUPRAESTRUTURA	39.882,85	Parcela (%)	0,00%	0,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	39.882,85						
3.1.	PILARES E VIGA SUPERIOR	39.882,85	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	39.882,85						
4.	REVESTIMENTOS	456,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65			
5.	COBERTURA	145.966,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	145.966,64					
6.	CAMADA DE AREIA	13.287,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,56			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 19/03/21	Parcela 1 abr/21	Parcela 2 mai/21	Parcela 3 jun/21	Parcela 4 jul/21	Parcela 5 ago/21	Parcela 6 set/21	Parcela 7 out/21	Parcela 8 nov/21
7.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.109,33	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,33			

Local

19 de janeiro de 2021

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Arq. e Urbanista

CREA/CAL CAU A 46849 5

ART/RRT: RRT 9656419 E 9656449