



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1037.811-93	<b>GESTOR</b> Ministério do Esporte	<b>PROGRAMA</b> Esporte e Grandes Eventos Esportivos	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte	<b>OBJETO</b> Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva				
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Ibirubá		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ibirubá/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rodovia VRS-824, lado ímpar, esq. Com a rua Pedro	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Quadra CIA				
<b>DATA BASE</b> jul-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva	<b>BDI 1</b> 26,30%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	11,27%	16,72%	12,53%	16,78%	24,91%	17,79%		
			Parcela (R\$)	36.133,37	53.581,42	40.176,56	53.790,98	79.826,03	57.006,68		
			Acumulado (%)	11,27%	27,99%	40,53%	57,31%	82,21%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	36.133,37	89.714,79	129.891,35	183.682,33	263.508,36	320.515,04		
<b>1.</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>	<b>320.515,04</b>	Parcela (%)	11,27%	16,72%	12,53%	16,78%	24,91%	17,79%		
			Acumulado (%)	11,27%	27,99%	40,53%	57,31%	82,21%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	36.133,37	89.714,79	129.891,35	183.682,33	263.508,36	320.515,04		
1.1.	AMPLIAÇÃO DEPÓSITO	9.938,55	Parcela (%)	100,00%	2,02%	15,83%					
			Acumulado (%)	82,15%	84,17%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	8.164,90	8.365,34	9.938,55					
1.1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.226,02	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.226,02							
1.1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	307,96	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	307,96							
1.1.3.	INFRAESTRUTURA	1.677,67	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.677,67							
1.1.4.	SUPRAESTRUTURA	958,51	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	958,51							
1.1.5.	ALVENARIAS EM GERAL	2.994,74	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.994,74							
1.1.6.	REVESTIMENTOS	200,44	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	200,44						
1.1.7.	PINTURA	90,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	90,95					
1.1.8.	ESQUADRIAS E VIDROS	1.482,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.482,26					
1.2.	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	286.740,04	Parcela (%)	9,75%	18,62%	13,46%	18,76%	27,84%	11,57%		
			Acumulado (%)	9,75%	28,37%	41,83%	60,59%	88,43%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	27.968,47	81.349,45	119.952,80	173.743,78	253.569,81	286.740,04		
1.2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	571,87	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	571,87							
1.2.2.	CALÇADA - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - GUARDA CORPOS	17.674,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,01		
1.2.3.	COBERTURA	27.396,60	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
			Acumulado (R\$)	27.396,60							
1.2.4.	PAVIMENTAÇÃO - QUADRA	46.615,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.984,69	46.615,63			
1.2.5.	PAREDE INTERNA - FACHADA NORTE	34.466,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	17.233,03	34.466,06			
1.2.6.	PAREDE INTERNA - FACHADA SUL	9.714,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.857,29	9.714,57			
1.2.7.	PAREDE INTERNA - FACHADA LESTE	4.496,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.248,18	4.496,35			
1.2.8.	PAREDE INTERNA - FACHADA OESTE	9.487,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.743,87	9.487,74			
1.2.9.	DEPOSITO	5.607,50	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	2.803,75	5.607,50					
1.2.10.	SANITARIO FEMININO	28.734,22	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	14.367,11	28.734,22					
1.2.11.	COPA	6.367,78	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.183,89	6.367,78					
1.2.12.	SANITARIO MASCULINO	21.719,58	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	10.859,79	21.719,58					
1.2.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.351,05	Parcela (%)	0,00%	30,00%	10,00%	20,00%	30,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	40,00%	60,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	10.005,32	13.340,42	20.010,63	30.015,95	33.351,05		
1.2.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	40.537,08	Parcela (%)	0,00%	30,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	40,00%	50,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	12.161,12	16.214,83	20.268,54	28.375,96	40.537,08		
1.3.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	8.492,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,47		
1.4.	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	12.041,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.041,27		
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	3.302,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71		

Local

09 de novembro de 2018

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU/CAU 46849-5

ART/RRT: 6610532