



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
							Reforma e Ampliação					
PROPOSTANTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de Ibirubá			Ibirubá/RS		Interior		Reforma e Ampliação					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2		BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-21	Não	Porto Alegre / RS	Reforma e Ampliação da EMEF Rincão Seco				23,87%	0,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/10/21	Parcela 1 nov/21	Parcela 2 dez/21	Parcela 3 jan/22	Parcela 4 fev/22	Parcela 5 mar/22	Parcela 6 abr/22	Parcela 7 mai/22	Parcela 8 jun/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		187.623,75	Parcela (%) 18,71% Parcela (R\$) 35.104,62 Acumulado (%) 18,71% Acumulado (R\$) 35.104,62	18,71% 16.292,57 27,39% 51.397,19	8,68% 16.292,57 27,39% 51.397,19	15,12% 28.359,60 42,51% 79.756,79	16,87% 31.652,24 59,38% 111.409,03	22,66% 42.506,64 82,03% 153.915,67	17,97% 33.708,08 100,00% 187.623,75		
1.	AMPLIAÇÃO	187.623,75	Parcela (%) 18,71% Acumulado (%) 18,71% Acumulado (R\$) 35.104,62	18,71% 27,39% 51.397,19	8,68% 27,39% 51.397,19	15,12% 42,51% 79.756,79	16,87% 59,38% 111.409,03	22,66% 82,03% 153.915,67	17,97% 100,00% 187.623,75		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.337,27	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 6.337,27	100,00% 100,00% 6.337,27							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	19.759,14	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 19.759,14	100,00% 100,00% 19.759,14							
1.3.	INFRAESTRUTURA	16.564,88	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 8.282,44	50,00% 100,00% 16.564,88	50,00% 100,00% 16.564,88						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	21.431,34	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 25,00% 5.357,84	25,00% 25,00% 5.357,84	50,00% 75,00% 16.073,51	25,00% 100,00% 21.431,34				
1.5.	ALVENARIA EM GERAL	16.760,65	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 20,00% 3.352,13	20,00% 20,00% 3.352,13	50,00% 70,00% 11.732,46	30,00% 100,00% 16.760,65			
1.6.	REVESTIMENTOS	23.259,88	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 11.629,94	50,00% 100,00% 23.259,88		
1.7.	PINTURA	4.496,89	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 1.349,07	70,00% 100,00% 4.496,89		
1.8.	TABEIRA DE MADEIRA	86,61	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 43,31	50,00% 100,00% 86,61		
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	19.336,27	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 9.668,14	30,00% 80,00% 15.469,02	20,00% 100,00% 19.336,27		
1.10.	ESQUADRIAS E VIDROS	23.941,99	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 11.971,00	30,00% 80,00% 19.153,59	20,00% 100,00% 23.941,99			
1.11.	COBERTURA, FORRO E BEIRAIS	27.733,69	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 13.866,85	50,00% 100,00% 27.733,69		
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.316,76	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 1.595,03	30,00% 60,00% 3.190,06	20,00% 80,00% 4.253,41	0,00% 80,00% 4.253,41	20,00% 100,00% 5.316,76		
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.419,22	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 30,00% Acumulado (R\$) 725,77	40,00% 70,00% 1.693,45	30,00% 100,00% 2.419,22						
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	179,16	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	50,00% 50,00% 89,58	0,00% 50,00% 89,58	0,00% 50,00% 89,58	0,00% 50,00% 89,58	0,00% 50,00% 89,58	50,00% 100,00% 179,16		

I												
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/10/21	Parcela 1 nov/21	Parcela 2 dez/21	Parcela 3 jan/22	Parcela 4 fev/22	Parcela 5 mar/22	Parcela 6 abr/22	Parcela 7 mai/22	Parcela 8 jun/22	
Local					Nome: Edmilson Dieter Título: Engenheiro Civil CREA/CAL CREA RS 248.655 ART/RRT: 11216364							
05 de julho de 2021												
Data												