



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				ESRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	Av. Brasil,1290	ESRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-22	Não	Porto Alegre / RS	ESRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES	23.87%	0.00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		162.692,54	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	162.692,54							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	162.692,54							
1.	ESRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES	162.692,54	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	162.692,54							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	557,42	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	557,42							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA E REPAROS	17.883,89	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	17.883,89							
1.3.	INFRAESTRUTURA	33.955,47	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	33.955,47							
1.4.	SUPRAESTRUTURA	108.439,51	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	108.439,51							
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	1.856,25	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.856,25							

Local

10 de junho de 2022

Data

Nome: André Schiefelbein

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS 93879

ART/RRT: ART 11937779