



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Gran de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO								
				ESCRITURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22			
DATA BASE abr-22	DESON. Nilo	LOCALIDADE DO SINAPI Perto Alegre / RS	DESCRICHÃO DO LOTE Valores Totais (RS)	ESCRITURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES Inicio de Obra 10/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
Item	Descrição das Metas / Metas/Serviços		Valores Totais (RS)	Inicio de Obra 10/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
	C. RONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		RS 140.828,44	Parcela (%) Acumulado (%) Parcela (RS) Acumulado (RS)	100,00% 100,00% RS 140.828,44 100,00%							
1	ESCRITURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES		RS 140.828,44	Parcela (%) Acumulado (%) Parcela (RS) Acumulado (RS)	100,00% 100,00% RS 140.828,44 100,00%							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		RS 557,42	Parcela (%) Acumulado (%) Parcela (RS) Acumulado (RS)	100,00% 100,00% RS 557,42 100,00%							
1.2	MOVIMENTO DE TERRA E REPAROS		RS 17.882,97	Parcela (%) Acumulado (%) Parcela (RS) Acumulado (RS)	100,00% 100,00% RS 17.882,97 100,00%							
1.3	INFRAESTRUTURA		RS 33.953,23	Parcela (%) Acumulado (%) Parcela (RS) Acumulado (RS)	100,00% 100,00% RS 33.953,23 100,00%							
1.4	SUPRAESTRUTURA		RS 86.585,13	Parcela (%) Acumulado (%) Parcela (RS) Acumulado (RS)	100,00% 100,00% RS 86.585,13 100,00%							
1.5	SERVIÇOS FINAIS		RS 1.849,69	Parcela (%) Acumulado (%) Parcela (RS) Acumulado (RS)	100,00% 100,00% RS 1.849,69 100,00%							


 Engenharia Civil
 Janiel Antonio Bazzo
 Crea RS 235478

Janiel A. Bazzo
 CREA/RS 235478


 Micheli Lourdes de Castro
 Representante Legal
 CPF 036.745.750.43

IBIRUBA - 28 de Junho de 2022

