



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				EXECUÇÃO DE CALÇADA E CERCAMENTO DA EMEI BAIRRO ODILA				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
Município de Ibirubá		IBIRUBÁ/RS	RUA GUAÍBA, LADO PAR, ESQ. COM A RUA JOÃO THIESEN,	EXECUÇÃO DE CALÇADA E CERCAMENTO DA EMEI BAIRRO ODILA				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-22	Não	Porto Alegre / RS	EXECUÇÃO DE CALÇADA E CERCAMENTO DA EMEI BAIRRO ODILA	20,82%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	31,83%	20,09%	48,08%					
			Parcela (R\$)	44.392,14	28.024,73	67.066,66					
			Acumulado (%)	31,83%	51,92%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	44.392,14	72.416,87	139.483,53					
1.	CERCAMENTO EMEI GISLA KANITZ	139.483,53	Parcela (%)	31,83%	20,09%	48,08%					
			Acumulado (%)	31,83%	51,92%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	44.392,14	72.416,87	139.483,53					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.706,46	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.706,46							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.687,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.687,24							
1.3.	ESTRUTURA	54.041,42	Parcela (%)	59,77%	19,81%	20,41%					
			Acumulado (%)	59,77%	79,59%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	32.303,05	43.010,00	54.041,42					
1.3.1.	CONCRETO CICLÓPICO	10.708,04	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.708,04							
1.3.2.	SAPATA	5.527,84	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.527,84							
1.3.3.	VIGA BALDRAME (DIVISA LESTE)	5.360,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.360,20							
1.3.4.	PILARES	14.170,05	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.676,12	9.352,23	14.170,05					
1.3.5.	VIGA SUPERIOR	18.275,29	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.030,85	12.061,69	18.275,29					
1.4.	ALVENARIA	14.228,44	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.695,39	9.390,77	14.228,44					
1.5.	REVESTIMENTOS	17.364,69	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	8.682,35	17.364,69					
1.6.	PINTURA	9.282,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.282,34					
1.7.	GRADES E PORTÕES	23.784,79	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
				ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	23.784,79					
1.8.	CALÇADA	13.133,51	Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.940,05	13.133,51					
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	254,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	254,64					

Local

27 de maio de 2022

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU CAU A 46849-5

ART/RRT: