



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				URBANIZAÇÃO PRAÇA BAIRRO ODILA				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		IBIRUBÁ/RS	RUA JOÃO THIESEN, LADO PAR, ESQUINA COM A RUA	URBANIZAÇÃO PRAÇA BAIRRO ODILA				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	URBANIZAÇÃO PRAÇA BAIRRO ODILA	22,91%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/22	Parcela 1 out/22	Parcela 2 nov/22	Parcela 3 dez/22	Parcela 4 jan/23	Parcela 5 fev/23	Parcela 6 mar/23	Parcela 7 abr/23	Parcela 8 mai/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%) 25,99%	Parcela (%) 39,06%	Parcela (%) 34,95%					
				Parcela (R\$) 81.660,82	Parcela (R\$) 122.749,74	Parcela (R\$) 109.822,56					
				Acumulado (%) 25,99%	Acumulado (%) 65,05%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 81.660,82	Acumulado (R\$) 204.410,56	Acumulado (R\$) 314.233,12					
1.	URBANIZAÇÃO PRAÇA BAIRRO ODILA	314.233,12		Parcela (%) 25,99%	Parcela (%) 39,06%	Parcela (%) 34,95%					
				Acumulado (%) 25,99%	Acumulado (%) 65,05%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 81.660,82	Acumulado (R\$) 204.410,56	Acumulado (R\$) 314.233,12					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	13.367,18		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 13.367,18							
1.2.	MURO COM BLOCOS DE CONCRETO	87.624,56		Parcela (%) 70,00%	Parcela (%) 30,00%						
				Acumulado (%) 70,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 61.337,19	Acumulado (R\$) 87.624,56						
1.3.	PERGOLADO 01- PARADA DE ÔNIBUS	29.387,52		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 14.693,76	Acumulado (R\$) 29.387,52					
1.4.	PERGOLADO 02	8.759,05		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 4.379,53	Acumulado (R\$) 8.759,05					
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	82.955,83		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 41.477,92	Acumulado (R\$) 82.955,83					
1.6.	PLAYGROUND	21.998,26		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 21.998,26						
1.7.	MOBILIÁRIO URBANO	17.816,87		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 17.816,87					
1.8.	ILUMINAÇÃO	34.782,25		Parcela (%) 20,00%	Parcela (%) 40,00%	Parcela (%) 40,00%					
				Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (%) 60,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 6.956,45	Acumulado (R\$) 20.869,35	Acumulado (R\$) 34.782,25					
1.9.	PAISAGISMO	17.265,96		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 17.265,96					
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	275,64		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 275,64					

Local

02 de agosto de 2022

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU CAU A 46849-5

ART/RRT: