

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA  
MUNICÍPIO: IBIRUBÁ/RS

ITEM	SERVIÇOS - ENECARGO	%	VALOR	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES
1	MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		276.174,88												
1.1	SERVIÇOS GERAIS	1,68	3.779,60	3.779,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,24	5.367,39	5.367,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	INFRAESTRUTURA	13,18	36.001,42	7.200,28	14.400,57	14.400,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	SUPRAESTRUTURA	30,08	82.353,18	-	-	18.078,84	18.078,84	27.118,26	27.118,26	27.118,26	-	-	-	-	-
1.5	REVESTIMENTOS	19,18	47.584,80	-	-	-	-	-	-	-	12.400,40	28.000,00	-	-	-
1.6	PINTURA	0,90	2.507,04	-	-	-	-	-	-	-	-	278,11	278,11	278,11	888,72
1.7	ESCALADARIAS	1,49	3.988,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.811,88	1.811,88
1.8	BARRALHEIRA	14,32	39.372,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	TELHADO	0,81	2.187,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,75	4.784,82	478,48	-	-	-	-	-	1.405,45	-	-	-	1.873,89	888,88
1.11	ACORDSANITÁRIO	8,96	17.388,80	1.738,87	8.485,78	-	-	-	-	8.888,88	-	-	-	-	-
1.12	PAYMENTAÇÃO EXTERNA	3,23	8.887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	PROJ	0,17	451,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	LIMPEZA	0,19	497,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FINANCIAMENTO SIMPLES		276.174,88	15.578,08	17.888,35	32.477,31	18.078,84	27.118,26	35.400,87	12.451,40	44.888,40	47.100,00	11.388,11	12.513,82	3.228,28
	FINANCIAMENTO AJUSTADO			15.578,08	33.447,33	48.524,65	64.601,07	111.118,08	146.601,80	158.083,33	203.779,71	245.244,41	284.888,88	371.138,88	371.138,88
	FÍSICO SIMPLES	88,88		9,71%	8,54%	11,86%	8,52%	9,77%	11,80%	4,56%	16,34%	15,02%	4,90%	4,90%	5,74%
	FÍSICO AJUSTADO			9,71%	12,24%	24,11%	37,14%	40,88%	53,87%	35,22%	74,93%	88,10%	84,88%	88,27%	100,00%

CONST. INC. PALMITINHO LTDA  
CNPJ: 03.145.493/0001-46  
JOÃO V. BONAFÉ

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda  
CNPJ: 03.145.493/0001-46  
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA/RS 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA  
CNPJ: 03.145.493/0001-46  
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU 155209-0