



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO FECHAMENTO LATERAL E ILUMINAÇÃO QUADRA DA ILNHA 05				
PROponente / Tomador Município de Ibirubá		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Linha 05, interior	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO LATERAL E ILUMINAÇÃO QUADRA DA ILNHA 05				
DATA BASE nov-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO LATERAL E ILUMINAÇÃO QUADRA DA ILNHA 05	BDI 1 20,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 16/02/21	Parcela 1 mar/21	Parcela 2 abr/21	Parcela 3 mai/21	Parcela 4 jun/21	Parcela 5 jul/21	Parcela 6 ago/21	Parcela 7 set/21	Parcela 8 out/21			
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		127.704,19	Parcela (%) 25,84%	Parcela (R\$) 33.004,46	Parcela (%) 35,01%	Parcela (R\$) 44.714,29	Parcela (%) 39,14%	Parcela (R\$) 49.985,44	Acumulado (%) 25,84%	Acumulado (R\$) 33.004,46	Acumulado (%) 60,86%	Acumulado (R\$) 77.718,75	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 127.704,19
1.	FECHAMENTO LATERAL E ILUMINAÇÃO QUADRA DA LINHA 05	127.704,19	Parcela (%) 25,84%	Parcela (R\$) 33.004,46	Parcela (%) 35,01%	Parcela (R\$) 44.714,29	Parcela (%) 39,14%	Parcela (R\$) 49.985,44	Acumulado (%) 25,84%	Acumulado (R\$) 33.004,46	Acumulado (%) 60,86%	Acumulado (R\$) 77.718,75	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 127.704,19
1.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO	622,51	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 622,51	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 622,51								
1.2.	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	46.259,93	Parcela (%) 70,00%	Parcela (R\$) 32.381,95	Parcela (%) 30,00%	Parcela (R\$) 13.877,98								
1.3.	VIGA SUPERIOR	19.575,33	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 19.575,33								
1.4.	ESQUADRIAS E VIDROS	37.536,60	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 30,00%	Parcela (R\$) 11.260,98	Parcela (%) 70,00%	Parcela (R\$) 37.536,60						
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.221,93	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 20.221,93						
1.6.	PINTURA	3.487,89	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 3.487,89						

Local

15 de janeiro de 2021

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAL CAU 46845-9

ART/RRT: