



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
Construção de Sede Social								
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	Rua Cruz Alta, 161, bairro Jardim	Sede Social Praça Jardim				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-19	Não	Porto Alegre / RS	Sede Social Bairro Jardim	20,35%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/06/19	Parcela 1 jul/19	Parcela 2 ago/19	Parcela 3 set/19	Parcela 4 out/19	Parcela 5 nov/19	Parcela 6 dez/19	Parcela 7 jan/20	Parcela 8 fev/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				17,22%	28,11%	21,91%	32,75%				
			Parcela (R\$)	20.315,36	33.166,58	25.850,19	38.639,02				
			Acumulado (%)	17,22%	45,33%	67,25%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	20.315,36	53.481,94	79.332,13	117.971,15				
1.	SEDE SOCIAL BAIRRO JARDIM	117.971,15	Parcela (%)	17,22%	28,11%	21,91%	32,75%				
			Acumulado (%)	17,22%	45,33%	67,25%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	20.315,36	53.481,94	79.332,13	117.971,15				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.278,78	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.278,78							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.591,99	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.591,99							
1.3.	INFRAESTRUTURA	38.148,62	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	11.444,59	38.148,62						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	32.312,74	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	6.462,55	32.312,74					
1.5.	COBERTURA	38.639,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	38.639,02				

Local
20 de maio de 2019
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA RS 107.299 - D
ART/RRT: _____