



**1**  
**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
				MURO COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADO TIPO FLOREIRA				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		IBIRUBÁ/RS	AVENIDA JULIO ROSA	MURO COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADO TIPO FLOREIRA				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
fev-22	Não	Porto Alegre / RS	MURO COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADO TIPO FLOREIRA	23,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/22	Parcela 1 jul/22	Parcela 2 ago/22	Parcela 3 set/22	Parcela 4 out/22	Parcela 5 nov/22	Parcela 6 dez/22	Parcela 7 jan/23	Parcela 8 fev/23
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>				<b>33,12%</b>	<b>31,79%</b>	<b>35,09%</b>					
			Parcela (R\$)	<b>69.499,74</b>	<b>66.719,39</b>	<b>73.628,77</b>					
			Acumulado (%)	<b>33,12%</b>	<b>64,91%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (R\$)	<b>69.499,74</b>	<b>136.219,13</b>	<b>209.847,90</b>					
<b>1.</b>	<b>MURO COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADO TIPO FLOREIRA</b>	<b>209.847,90</b>	Parcela (%)	33,12%	31,79%	35,09%					
			Acumulado (%)	33,12%	64,91%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	69.499,74	136.219,13	209.847,90					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	165.339,72	Parcela (%)	100,00%	0,00%	28,69%					
			Acumulado (%)	38,78%	71,31%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	64.115,27	117.902,81	165.339,72					
1.1.1.	VIGA BALDRAME	24.069,89	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	16.848,92	24.069,89						
1.1.2.	MURO COM BLOCO DE CONCRETO	125.050,67	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	41.266,72	82.533,44	125.050,67					
1.1.3.	PILARES	5.015,89	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.655,24	3.310,49	5.015,89					
1.2.	SAPATAS	44.508,18	Parcela (%)	50,00%	50,00%	59,68%					
			Acumulado (%)	11,36%	40,32%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	5.057,75	17.947,04	44.508,18					
1.2.1.	TIRANTES	14.109,10	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.054,55	14.109,10					
1.2.2.	DRENAGEM	13.805,90	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.555,95	9.111,89	13.805,90					
1.2.3.	PAISAGISMO	11.631,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.631,51					
1.2.4.	SERVIÇOS FINAIS	545,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	545,84					

**Local**

29 de abril de 2022

**Data**

**Nome:** Roberta Suelen Ahlert Durigon  
**Título:** Arquiteta e Urbanista  
**CREA/CAU CAU A 46849-5**  
**ART/RRT:** RRT 11891872