



TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de um muro de contenção com blocos de concreto vazado formando floreiras, com drenagem.
LOCAL: Av. Julio Rosa - Bairro Centro.
MUNICÍPIO: Ibirubá - RS

| TEM | SERVIÇO | VALOR R\$ | PARCELA 1 - JUL/22 | | PARCELA 2 - AGO/22 | | PARCELA 3 - SET/22 | | TOTAIS | |
|-------|----------------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|------------|
| | | | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 11.046,83 | 100,00 | 11.046,83 | - | - | - | - | 100,00 | 11.046,83 |
| 1.1.1 | VIGA BALDRAME | 23.742,60 | 70,00 | 16.619,82 | 30,00 | 7.122,78 | - | - | 100,00 | 23.742,60 |
| 1.1.2 | MURO COM BLOCO DE CONCRETO | 124.852,00 | 33,00 | 41.201,16 | 33,00 | 41.201,16 | 34,00 | 42.449,68 | 100,00 | 124.852,00 |
| 1.1.3 | PILARES | 5.008,49 | 33,00 | 1.652,80 | 33,00 | 1.652,80 | 34,00 | 1.702,89 | 100,00 | 5.008,49 |
| 1.2 | SAPATAS | 4.277,70 | 50,00 | 2.138,85 | 50,00 | 2.138,85 | - | - | 100,00 | 4.277,70 |
| 1.2.1 | TIRANTES | 13.874,85 | - | - | 50,00 | 6.937,43 | 50,00 | 6.937,43 | 100,00 | 13.874,85 |
| 1.2.2 | DRENAGEM | 13.747,05 | 33,00 | 4.536,53 | 33,00 | 4.536,53 | 34,00 | 4.674,00 | 100,00 | 13.747,05 |
| 1.2.3 | PAISAGISMO | 11.624,56 | - | - | - | - | 100,00 | 11.624,56 | 100,00 | 11.624,56 |
| 1.2.4 | SERVIÇOS FINAIS | 542,40 | - | - | - | - | 100,00 | 542,40 | 100,00 | 542,40 |
| | TOTAL | 208.716,48 | 36,99 | 77.195,98 | 30,47 | 63.589,55 | 32,55 | 67.930,95 | 100,00 | 208.716,48 |

São Vendelino, 06 de junho de 2022.

Amadeo José Dalci
Representante Legal

RECANTO CONSTRUÇÕES EIRELI

Rua Ignácio Schneider 394
Bairro Recanto do Paraíso
São Vendelino-RS CEP-95765-000
CNPJ :06 325 178/0001-99