



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Irai	Construção de Praça	Construção de Praça

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	Construção de Praça WALDEMAR KUHNE	126.957,66	% Período:	60,23%	22,45%	5,50%	10,31%	1,51%				
1.1.	Passeio e Calçadas	76.471,03	% Período:	100,00%								
1.2.	Sistema de Iluminação	28.502,83	% Período:		100,00%							
1.3.	Parquinho de Areia	6.981,42	% Período:			100,00%						
1.4.	Paisagismo	13.087,43	% Período:				100,00%					
1.5.	Serviços	1.914,95	% Período:					100,00%				
Total: R\$ 126.957,66				%:	60,23%	22,45%	5,50%	10,31%	1,51%			
Período:				Repasso:	60.233,49	22.450,66	5.499,01	10.308,50	1.508,34			
				Contrapartida:	16.237,54	6.052,17	1.482,41	2.778,93	406,61			
				Outros:	-	-	-	-	-			
				Investimento:	76.471,03	28.502,83	6.981,42	13.087,43	1.914,95			
Acumulado:				%:	60,23%	82,68%	88,18%	98,49%	100,00%			
				Repasso:	60.233,49	82.684,15	88.183,16	98.491,66	100.000,00			
				Contrapartida:	16.237,54	22.289,71	23.772,12	26.551,05	26.957,66			
				Outros:	-	-	-	-	-			
				Investimento:	76.471,03	104.973,86	111.955,28	125.042,71	126.957,66			

Irai/RS
Local
quinta-feira, 27 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE DOTTO SULZBACH
CREA/CAU: 253940
ART/RRT: 13709898

Documento assinado digitalmente
gov.br
HENRIQUE DOTTO SULZBACH
Data: 28/03/2025 08:17:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

I

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	Prefeitura Municipal de Iraí	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	Construção de Praça WALDEMAR KUHNE	126.957,66	% Período:			
1.1.	Passeio e Calçadas	76.471,03	% Período:			
1.2.	Sistema de Iluminação	28.502,83	% Período:			
1.3.	Parquinho de Areia	6.981,42	% Período:			
1.4.	Paisagismo	13.087,43	% Período:			
1.5.	Serviços	1.914,95	% Período:			
Total: R\$ 126.957,66						
Período:			%:			
			Repasse:			
			Contrapartida:			
			Outros:			
			Investimento:			
Acumulado:			%:			
			Repasse:			
			Contrapartida:			
			Outros:			
			Investimento:			

Iraí/RS

Local

quinta-feira, 27 de março de 2025

Data