

# CAIXA

## CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 843558	GESTOR MUNICÍPIO DE IRAJ	PROGRAMA MINISTÉRIO DAS CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE EMENDA PARLAMENTAR	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EURICO KERN	Grav de Sgilo #PUBLICO			
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRAJ	MUNICÍPIO / UF IRAJ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VALZUMIRO DUTRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EURICO KERN					
DATA BASE nov-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 22,14%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 6

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	240.249,61	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	32,63% 78.399,89 32,63% 78.399,89	36,62% 87.975,07 69,25% 166.374,96	30,75% 73.874,65 100,00% 240.249,51					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.516,69	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	45,00% 45,00% 3.382,51	80,00% 80,00% 6.013,35	100,00% 100,00% 7.516,69					
2	DRENAGEM PLUVIAL	30.083,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	70,00% 70,00% 21.058,16	100,00% 100,00% 30.083,09						
3	REPERFILAGEM CBUQ - ESPESSURA 3,0CM	85.558,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 42.779,17	100,00% 100,00% 85.558,33						
4	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ - ESPESSURA 4,0CM	111.800,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 10,00% 11.180,05	40,00% 50,00% 44.720,19	60,00% 100,00% 111.800,47					
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	5.291,03	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.291,03					

Local

28 de maio de 2018

Data

Nome: TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMENTA  
Título: CNPJ 09.042.444/0001-64  
CREA/CAU  
ART/RRT

Nome: JOSE INACIO MANFIO  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU 048501/D  
ART/RRT