



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 322292021	Nº SICONV 914817/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMA	APELIDO EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 10,50X36,	DESCRIÇÃO DO LOTE VRS854 - Km10 - MORMAÇO/RS
---------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	71.515,98	% Período:	100,00%											
2.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	93.743,24	% Período:		100,00%										
3.	MESOESTRUTURA	258.594,44	% Período:		39,97%	11,42%	48,61%								
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	576.146,34	% Período:				1,60%	72,82%	6,62%	18,97%					
Total: R\$ 1.000.000,00				%:	7,15%	19,71%	2,95%	13,49%	41,95%	3,81%	10,93%				
				Repasso:	34.406,62	94.829,48	14.205,38	64.908,59	201.834,34	18.346,91	52.572,68				
				Contrapartida:	37.109,36	102.278,57	15.321,26	70.007,33	217.688,97	19.788,10	56.702,41				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	71.515,98	197.108,05	29.526,64	134.915,92	419.523,31	38.135,01	109.275,09				
				%:	7,15%	26,86%	29,82%	43,31%	85,26%	89,07%	100,00%				
				Repasso:	34.406,62	129.236,10	143.441,48	208.350,07	410.184,41	428.531,32	481.104,00				
				Contrapartida:	37.109,36	139.387,93	154.709,19	224.716,52	442.405,49	462.193,59	518.896,00				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	71.515,98	268.624,03	298.150,67	433.066,59	852.589,90	890.724,91	1.000.000,00				

MORMAÇO / RS

Local

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Clélio Bertani

CREA/CAU: RS174.065

ART/RRT: 11415362