



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMA	APelido EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 10,50X36,	DESCRIÇÃO DO LOTE VRS854 - Km10 - MORMAÇO/RS
------------------	----------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	71.498,34	% Período:	100,00%											
2.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	93.546,14	% Período:		100,00%										
3.	MESOESTRUTURA	257.819,73	% Período:		39,93%	11,41%	48,66%								
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	574.740,62	% Período:				1,60%	72,80%	6,63%	18,97%					
<b>Total: R\$ 997.604,83</b>				%:	7,17%	19,70%	2,95%	13,50%	41,94%	3,82%	10,93%				
Período:	Repasso:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	71.498,34		196.498,31	29.414,38	134.664,57	418.383,81	38.091,62	109.053,80						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	71.498,34		196.498,31	29.414,38	134.664,57	418.383,81	38.091,62	109.053,80						
Acumulado:	%:	7,17%		26,86%	29,81%	43,31%	85,25%	89,07%	100,00%						
	Repasso:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	71.498,34		267.996,65	297.411,03	432.075,60	850.459,41	888.551,03	997.604,83						
	Investimento:	71.498,34		267.996,65	297.411,03	432.075,60	850.459,41	888.551,03	997.604,83						

MORMAÇO / RS  
Local  
quarta-feira, 30 de março de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: SERGIO LUIZ LEDUR  
CREA/CAU: RS 046.541  
ART/RRT:  
**06.283.997/0001-10**  
**ARTEBASE**  
**CONSTRUTORA LTDA.**  
Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5  
CEP 98.300-000  
PALMEIRA DAS MISSÕES RS  
*Sergio Luiz Ledur*  
Engº Civil CREA-RS 46.541

ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5, INTERIOR, PALMEIRA DAS MISSÕES/RS  
CNPJ: 06.283.997/0001-10

FONE/FAX: 55 3742 3675  
CEP: 98.300-000

**ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.**