



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

OBRA: Praça Municipal RUI NICOLDI
VALOR: (R\$) R\$ 255.446,35

ENDEREÇO: Av. Willibaldo Koenig, Quadra 11, Centro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	MOBILIZAÇÃO				-		-		-		-
1.1	Serviços Preliminares	5.636,11	2,21%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	BANHEIROS PÚBLICOS	64.034,17			-		-		-		-
2.1	Serviços Preliminares	733,76	0,29%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	Movimentação de Terra	1.098,80	0,43%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	Fundações: Viga baldrame	5.630,93	2,20%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	Fundações: Sapata	1.125,21	0,44%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	Superestrutura: vigas de cobertura; vergas e contravergas; lajes	12.784,98	5,00%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.6	Alvenarias	8.199,13	3,21%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
2.7	Esquadrias	4.108,04	1,61%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.8	Cobertura	2.734,83	1,07%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.9	Revestimento de Paredes	10.750,94	4,21%		-	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
2.10	Pavimentação	3.004,40	1,18%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.11	Pintura	4.342,81	1,70%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.12	Instalações Elétricas	691,07	0,27%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.13	Instalações de Águas Pluviais	396,26	0,16%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.14	Instalações Sanitárias	3.762,72	1,47%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.15	Instalações Hidráulicas	822,69	0,32%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.16	Louças e Metais	3.752,61	1,47%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.17	Serviços Finais	94,99	0,04%		-		-		-	100,00	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	136.000,14			-		-		-		-
3.1	Passeios	136.000,14	53,24%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
4	Palanque	14.474,02			-		-		-		-
4.1	Construção do Palanque	14.474,02	5,67%	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
5	ILUMINAÇÃO	30.480,80			-		-		-		-
5.1	Iluminação Pública	30.480,80	11,93%	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
6	INFRAESTRUTURA	4.821,11			-		-		-		-
6.1	Área de Apoio/Chimarródromo	923,41	0,36%		-		-	100,00	100,00		100,00
6.2	Playground	2.580,88	1,01%		-		-	100,00	100,00		100,00
6.3	Serviços Diversos	870,62	0,34%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
6.4	Serviços Finais	446,20	0,17%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
	Total (%):			20,38	20,38	33,53	53,91	31,63	85,54	14,46	100,00
	Total (R\$):	255.446,35	100,00%	52.055,63	52.055,63	85.651,25	137.706,88	80.795,08	218.501,96	36.944,39	255.446,35

Observações

Mormaço, Dezembro de 2016.

Luis Carlos Machado
Prefeito Municipal

Clélio Bertani
Engº Civil - CREA/RS:174.065

Felipe Fontana Cherini
Engº Civil - CREA/RS:183.961