



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077454-95	Nº SICONV 913064/2021	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	ApELIDO EMPREENDIMENTO Modernização de Ginásio de Esportes	DESCRiÇÃO DO LOTE Modernização de Ginásio de Esportes-Parque Wonio Koenig
---------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	MODERNIZAÇÃO GINÁSIO PARQUE	389.695,62	% Período:	06/22 0,50%	07/22 6,55%	08/22 19,60%	09/22 19,03%	10/22 17,87%	11/22 36,45%	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.324,46	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	617,09	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME	25.528,74	% Período:		100,00%										
1.4.	FUNDAÇÕES - SAPATAS PILARES PRÉ-MOL	2.066,82	% Período:			100,00%									
1.5.	SUPERESTRUTURA E COBERTURA - AMPLI.	74.321,19	% Período:			100,00%									
1.6.	VESTIÁRIOS E ESCADA - ESTRUTURA, COB	74.176,67	% Período:				100,00%								
1.7.	VESTIÁRIOS E ESCADA - ABERTURAS, HIDF	69.622,47	% Período:					100,00%							
1.8.	FECHAMENTO GINÁSIO	116.843,78	% Período:						100,00%						
1.9.	PINTURA GINÁSIO E VESTIÁRIOS	25.194,40	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 389.695,62				%:	0,50%	6,55%	19,60%	19,03%	17,87%	36,45%					
				Repasso:	1.189,51	15.640,37	46.799,70	45.444,91	42.654,73	87.020,78					
				Contrapartida:	752,04	9.888,37	29.588,31	28.731,76	26.967,74	55.017,40					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	1.941,55	25.528,74	76.388,01	74.176,67	69.622,47	142.038,18					
				%:	0,50%	7,05%	26,65%	45,69%	63,55%	100,00%					
				Repasso:	1.189,51	16.829,88	63.629,58	109.074,49	151.729,22	238.750,00					
				Contrapartida:	752,04	10.640,41	40.228,72	68.960,48	95.928,22	150.945,62					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	1.941,55	27.470,29	103.858,30	178.034,97	247.657,44	389.695,62					

Mormaço/RS
Local
sexta-feira, 8 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Clélio Bertani
CREA/CAU: RS174.065
ART/RRT: 11668793