



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022.
 OBJETO: MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

ITEM	PRAZO DE EXECUÇÃO SERVIÇO	TOTAL		30		60		90		120		150		180	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.324,46	100%	1.324,46	100%										
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	568,33	100%	568,33	100%										
3	FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME	25.528,74	100%	25.528,74	100%										
4	FUNDAÇÕES - SAPATAS PILARES PRÉ-MOLDADOS	2.066,82				2.066,82	100%								
5	SUPERESTRUTURA E COBERTURA - AMPLIAÇÃO VARANDA	74.321,19				37.160,60	50%								
6	VESTIÁRIOS E ESCADA - ESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTO	74.176,67						37.088,34	50%						
7	VESTIÁRIOS E ESCADA - ABERTURAS, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO	69.622,47						34.811,24	50%						
8	FECHAMENTO GINÁSIO	116.843,78								58.421,89	50%				
9	PINTURA GINÁSIO E VESTIÁRIOS	25.194,40								12.597,20	50%				
TOTAL PERÍODO		389.646,86		27.421,53	7,04%	39.227,42	10,07%	37.160,60	9,54%	71.899,57	18,45%	142.918,66	36,68%	71.019,09	18,23%
TOTAL GERAL		389.646,86		27.421,53	7,04%	66.648,95	17,10%	103.809,54	26,64%	175.709,11	45,09%	318.827,77	81,77%	389.646,86	100,00%

Passo Fundo, 23 de maio de 2022


 JOSÉ MAURÍCIO ORSO
 Responsável Técnico CREIA 167317
 PROPRIETÁRIO ORSO E BENEDETTI LTDA


 JOSÉ MAURÍCIO ORSO
 Responsável Técnico CREY/RS 167317