



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	ApELIDO EMPREENDIMENTO Praça Nossa Sª dos Navegantes	DESCRIÇÃO DO LOTE TURISMO
------------------	----------------	--	---	------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTE	371.229,56	% Período:	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
				3,20%	24,08%	10,89%	5,72%	22,25%	7,32%	26,55%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.448,66	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	37.252,41	% Período:			100,00%									
1.3.	BANHEIROS	71.435,21	% Período:					100,00%							
1.4.	PORTAL DE ENTRADA FORMATO EMBARCA	18.066,69	% Período:				100,00%								
1.5.	CONTENÇÃO - MIRANTE	124.133,79	% Período:		69,47%					30,53%					
1.6.	ILUMINAÇÃO	37.829,36	% Período:	15,39%				21,15%	63,47%						
1.7.	PAISAGISMO	57.513,65	% Período:							100,00%					
1.8.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	22.549,79	% Período:	16,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%					
Total: R\$ 371.229,56															
				%:	3,20%	24,08%	10,89%	5,72%	22,25%	7,32%	26,55%				
				Repasso:	9.502,66	71.513,15	32.327,50	16.978,93	66.073,10	21.732,35	78.855,96				
				Contrapartida:	2.375,67	17.878,28	8.081,88	4.244,73	16.518,28	5.433,08	19.713,99				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	11.878,33	89.391,43	40.409,38	21.223,66	82.591,38	27.165,43	98.569,95				
				%:	3,20%	27,28%	38,16%	43,88%	66,13%	73,45%	100,00%				
				Repasso:	9.502,66	81.015,81	113.343,31	130.322,24	196.395,34	218.127,69	296.983,65				
				Contrapartida:	2.375,67	20.253,95	28.335,83	32.580,56	49.098,84	54.531,92	74.245,91				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	11.878,33	101.269,76	141.679,14	162.902,80	245.494,18	272.659,61	371.229,56				

Mormaço/RS

Local

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Clélio Bertani

CREA/CAU: RS174.065

ART/RRT: 11668793