



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 940682/2023	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO LINHA JACUI	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ACESSO PRAÇA RUI NICOLDI
------------------	--------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	TRECHO LINHA JACUI	614.370,15	% Período:	1,89%	11,11%	11,64%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	10,62%	11,82%	10,58%		
1.1.	Serviços Iniciais	11.623,28	% Período:	100,00%											
1.2.	Subleito e Base	240.087,02	% Período:		12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,18%	15,26%			
1.3.	Pavimentação Asfáltica	266.195,76	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
1.4.	Drenagem	26.316,44	% Período:		12,30%	24,59%							63,11%		
1.5.	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	42.984,56	% Período:										100,00%		
1.6.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	27.163,09	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		
Total: R\$ 614.370,15				%:	1,89%	11,11%	11,64%	10,58%	10,58%	10,58%	10,62%	11,82%	10,58%		
				Repasso:	4.885,57	28.692,47	30.052,69	27.332,26	27.332,26	27.332,26	27.332,27	27.419,77	30.524,57	27.331,88	
				Contrapartida:	6.737,71	39.569,89	41.445,75	37.694,02	37.694,01	37.694,02	37.694,02	37.814,71	42.096,53	37.693,49	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	11.623,28	68.262,36	71.498,44	65.026,28	65.026,28	65.026,27	65.026,28	65.234,49	72.621,09	65.025,38	
				%:	1,89%	13,00%	24,64%	35,22%	45,81%	56,39%	66,98%	77,60%	89,42%	100,00%	
				Repasso:	4.885,57	33.578,04	63.630,73	90.962,99	118.295,25	145.627,51	172.959,78	200.379,55	230.904,12	258.236,00	
				Contrapartida:	6.737,71	46.307,60	87.753,35	125.447,37	163.141,38	200.835,40	238.529,42	276.344,13	318.440,66	356.134,15	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	11.623,28	79.885,64	151.384,08	216.410,36	281.436,64	346.462,91	411.489,19	476.723,68	549.344,77	614.370,15	

Mormaço/RS
Local

quarta-feira, 5 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Clélio Bertani
CREA/CAU: RS174.065
ART/RRT: 12653811