

CRONOGRAMA GLOBAL

Empresa: **SULVIAS OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 52.359.706/0001-48

Município : **PLANALTO-RS**

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		450.000,00	Parcela (%)	7,61%	91,70%	0,69%		
			Parcela (R\$)	34.245,00	412.650,00	3.105,00		
			Acumulado (%)	7,61%	99,31%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	34.245,00	446.895,00	450.000,00		
1. SERVIÇOS INICIAIS		27.552,33	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	27.552,33				
1.1. PLACA DE OBRA		1.435,26	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.435,26				
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES		26.117,07	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	26.117,07				
2. PAVIMENTAÇÃO		398.102,70	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	1,68%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	6.688,13	398.102,70			
2.1. ENSAIOS		755,84	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	755,84				
2.2. CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT		385.448,49	Parcela (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	385.448,49			
2.3. FAIXA ELEVADA EM ASFALTO		11.898,37	Parcela (%)	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	5.949,19	11.898,37			
3. MEIO FIO		6.201,33	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	3.100,67	6.201,33		
4. SINALIZAÇÃO		18.143,64	Parcela (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	18.143,64			
4.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA		6.902,28	Parcela (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	6.902,28			
4.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL		11.241,36	Parcela (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	11.241,36			

Águas de Chapecó, 23 de abril de 2025.

DANIELA DUPONT DOS SANTOS

Sócia/ Administradora
CPF: 059.550.549-01

ANDREY DUPONT DOS SANTOS

Engenheiro Civil
CREA/SC 137565-2