

Obra  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTA 3

Bancos  
SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul  
SBC - 06/2025 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul  
DERPR - 03/2025 -

B.D.I.  
25,78%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	RUA CASTRO ALVES, AV DUQUE DE CAXIAS e RUA SILVEIRA MARTINS	100,00% 1.042.159,39	11,75% 122.414,04	58,75% 612.217,85	27,11% 282.484,31	2,40% 25.043,19
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00CM)	100,00% 92.489,12	70,00% 64.742,38	30,00% 27.746,74		
1.2	REMENDO PROFUNDO	100,00% 12.305,03	100,00% 12.305,03			
1.3	ENSAIOS	100,00% 774,20				100,00% 774,20
1.4	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM	100,00% 770.149,26		70,00% 539.104,48	30,00% 231.044,78	
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 24.268,99				100,00% 24.268,99
1.6	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 03 UN.	100,00% 51.439,53			100,00% 51.439,53	
1.7	DRENAGEM	100,00% 90.733,26	50,00% 45.366,63	50,00% 45.366,63		
2	RUA SIQUEIRA CAMPOS	100,00% 561.936,35		8,31% 46.718,76	87,87% 493.763,71	3,82% 21.453,88
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 22.228,13		100,00% 22.228,13		
2.2	REMENDO PROFUNDO	100,00% 24.490,63		100,00% 24.490,63		
2.3	ENSAIOS	100,00% 774,20				100,00% 774,20
2.4	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM	100,00% 493.763,71			100,00% 493.763,71	
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 20.679,68				100,00% 20.679,68
Porcentagem			7,63%	41,08%	48,39%	2,9%
Custo			122.414,04	658.936,60	776.248,01	46.497,07
Porcentagem Acumulado			7,63%	48,71%	97,1%	100,0%
Custo Acumulado			122.414,04	781.350,64	1.557.598,65	1.604.095,74

LEIDIANE SCHNEIDER  
Engenheira Civil