



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO		OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PLANALTO/RS				MUNICÍPIO / UF PLANALTO/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO MALHA URBANA			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
DATA BASE nov-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					BDI 1 26,33%	BDI 2 18,91%	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.274.857,03		Parcela (%) 21,25% Parcela (R\$) 270.850,47 Acumulado (%) 21,25% Acumulado (R\$) 270.850,47	30,66% 390.812,99 51,90% 661.663,46	30,33% 386.627,18 82,23% 1.048.290,64	17,77% 226.566,39 100,00% 1.274.857,03				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	20.075,69		100,00% 100,00% 20.075,69							
2.	DRENAGEM	443.098,88		50,00% 50,00% 221.549,44	50,00% 100,00% 443.098,88						
3.	REMENDO PROFUNDO	146.126,71		20,00% 20,00% 29.225,34	30,00% 50,00% 73.063,36	50,00% 100,00% 146.126,71					
4.	PAVIMENTAÇÃO	627.127,66		0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 125.425,53	50,00% 70,00% 438.989,36	30,00% 100,00% 627.127,66				
5.	MEIO FIO	25.426,97		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 25.426,97				
6.	SINALIZAÇÃO	13.001,12		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 13.001,12				

Local _____
09 de abril de 2024
Data _____

Nome: LUIZ HENRIQUE GNOATTO
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU SC139.755-6
ART/RRT: _____