



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			REF ORMA E AMPLIAÇÃO	REFORMA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		PLANALTO/RS	RUA BENJAMIN CONSTANT - CENTRO	REFORMA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-24	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA	26,77%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	25,60%	29,71%	12,06%	32,64%				
			Parcela (R\$)	124.244,92	144.183,18	58.510,69	158.404,40				
			Acumulado (%)	25,60%	55,31%	67,36%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	124.244,92	268.428,10	326.938,79	485.343,19				
1.	REFORMA CRECHE MONTEIRO LOBATO	485.343,19	Parcela (%)	25,60%	29,71%	12,06%	32,64%				
			Acumulado (%)	25,60%	55,31%	67,36%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	124.244,92	268.428,10	326.938,79	485.343,19				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.560,59	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.560,59							
1.2.	PAREDES/VEDAÇÕES	4.835,38	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.835,38							
1.3.	COBERTURA	235.697,89	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	117.848,95	235.697,89						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	46.239,92	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	23.119,96	46.239,92					
1.5.	REVESTIMENTO INTERNO	4.258,35	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	2.129,18	4.258,35					
1.6.	REVESTIMENTO EXTERNO	2.170,20	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.085,10	2.170,20					
1.7.	ESQUADRIAS	32.176,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	32.176,46					
1.8.	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS	43.650,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	43.650,76				
1.9.	PINTURA EXTERNA E GRADES	73.188,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	73.188,86				
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.027,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.027,82				
1.11.	DRENAGEM	38.031,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	38.031,36				
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	505,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	505,60				

Local
06 de junho de 2024
Data

Nome: LUIZ HENRIQUE GNOATTO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU/SC: 139755-6
ART/RRT: _____