



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO	<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> PLANALTO/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> LINHA CRUZEIRO, ÁREA INDÍGENA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS ÁREA INDÍGENA
<b>DATA BASE</b> jan-24	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ÁREA INDÍGENA	<b>BDI 1</b> 26,77%
				<b>BDI 2</b>
				<b>BDI 3</b>
				<b>BDI 4</b>
				<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		<b>192.806,39</b>									
			Parcela (%)	13,15%	22,73%	29,18%	23,67%	11,28%			
			Parcela (R\$)	25.348,16	43.824,03	56.255,48	45.630,06	21.748,66			
			Acumulado (%)	13,15%	35,88%	65,05%	88,72%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	25.348,16	69.172,19	125.427,67	171.057,73	192.806,39			
<b>1.</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>192.806,39</b>									
			Parcela (%)	13,15%	22,73%	29,18%	23,67%	11,28%			
			Acumulado (%)	13,15%	35,88%	65,05%	88,72%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	25.348,16	69.172,19	125.427,67	171.057,73	192.806,39			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.063,43		Parcela (%)	100,00%						
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	2.063,43						
1.2.	SERVIÇOS EM TERRA	396,17		Parcela (%)	100,00%						
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	396,17						
1.3.	FUNDAÇÕES	7.590,61		Parcela (%)	100,00%						
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	7.590,61						
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	7.174,45		Parcela (%)	100,00%						
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	7.174,45						
1.5.	PAREDES/VEDAÇÕES	9.468,29		Parcela (%)	75,00%	25,00%					
				Acumulado (%)	75,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	7.101,22	9.468,29					
1.6.	COBERTURA E FORRO	120.795,30		Parcela (%)	0,00%	30,00%	45,00%	25,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	30,00%	75,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	36.238,59	90.596,48	120.795,30			
1.7.	REVESTIMENTO INTERNO	4.743,97		Parcela (%)	0,00%	80,00%	20,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	80,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	3.795,18	4.743,97				
1.8.	REVESTIMENTO EXTERNO	4.743,97		Parcela (%)	30,00%	20,00%	50,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	30,00%	50,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	1.423,19	2.371,99	4.743,97			
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	4.675,59		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.675,59			
1.10.	ESQUADRIAS	11.178,22		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.383,67	11.178,22		
1.11.	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS	8.589,36		Parcela (%)	0,00%	0,00%			100,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,36		
1.12.	PINTURA EXTERNA	7.130,14		Parcela (%)						100,00%	
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,14	
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.046,82		Parcela (%)	25,00%		0,00%			75,00%	
				Acumulado (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	261,71	261,71	261,71	261,71	1.046,82		
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.042,26		Parcela (%)	25,00%		0,00%	0,00%		75,00%	
				Acumulado (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	760,57	760,57	760,57	760,57	3.042,26		
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	167,81		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%	
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	167,81		

**Local** \_\_\_\_\_  
22 de maio de 2024  
**Data** \_\_\_\_\_

**Nome:** ALEXSANDRA TOMASI  
**Título:** ARQUITETA E URBANISTA  
**CREA/CAU CAU A 56507-5**  
**ART/RRT:** \_\_\_\_\_