

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO RS  
CNPJ: 87.612.891/0001-15

Obra  
REFORMA DO CRAS

Bancos  
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul  
SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
26,2%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%			
		3.673.34	3.673.34			
2	SERVIÇOS EM TERRA	100,00%	100,00%			
		220.40	220.40			
3	PAREDE/VEDAÇÕES	100,00%		25,00%	75,00%	
		20.229.36		5.057.34	15.172.02	
4	COBERTURA E FORRO	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%	
		207.513.96	83.005.58	83.005.58	41.502.79	
5	REVESTIMENTO INTERNO	100,00%			100,00%	
		6.160.69			6.160.69	
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
		33.192.97			16.596.49	16.596.49
7	ESQUADRIAS/GUARDACORPO	100,00%			25,00%	75,00%
		22.145.49			5.536.37	16.609.12
8	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS/FORRO	100,00%			50,00%	50,00%
		26.641.40			13.320.70	13.320.70
9	PINTURA EXTERNA	100,00%			50,00%	50,00%
		8.731.48			4.365.74	4.365.74
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			50,00%	50,00%
		28.705.79			14.352.90	14.352.90
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			50,00%	50,00%
		15.950.31			7.975.16	7.975.16
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		391.28				391.28
<b>Porcentagem</b>			<b>23,26%</b>	<b>23,57%</b>	<b>33,46%</b>	<b>19,71%</b>
<b>Custo</b>			<b>86.899,32</b>	<b>88.062,92</b>	<b>124.982,84</b>	<b>73.611,37</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>23,26%</b>	<b>46,84%</b>	<b>80,29%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>86.899,32</b>	<b>174.962,24</b>	<b>299.945,08</b>	<b>373.556,47</b>

ALEXSANDRA TOMASI  
Setor de Engenharia