



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO		OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PLANALTO/RS				MUNICÍPIO / UF PLANALTO/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO MALHA URBANA			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
DATA BASE nov-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					BDI 1 26,33%	BDI 2 18,91%	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.238.116,59		Parcela (%) 21,28% Parcela (R\$) 263.511,95 Acumulado (%) 21,28% Acumulado (R\$) 263.511,95	30,65% 379.487,05 51,93% 642.999,00	29,99% 371.342,83 81,93% 1.014.341,83	18,07% 223.774,76 100,00% 1.238.116,59				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	20.075,69		100,00% 100,00% 20.075,69							
2.	DRENAGEM	436.927,14		50,00% 50,00% 218.463,57	50,00% 100,00% 436.927,14						
3.	REMENDO PROFUNDO	124.863,43		20,00% 20,00% 24.972,69	30,00% 50,00% 62.431,72	50,00% 100,00% 124.863,43					
4.	PAVIMENTAÇÃO	617.822,24		0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 123.564,45	50,00% 70,00% 432.475,57	30,00% 100,00% 617.822,24				
5.	MEIO FIO	25.426,97		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 25.426,97				
6.	SINALIZAÇÃO	13.001,12		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 13.001,12				

LUIZ HENRIQUE GNOATTO

Local _____
Data 17 de janeiro de 2024

Nome: LUIZ HENRIQUE GNOATTO
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU SC139.755-6
ART/RRT: _____