

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CNPJ		36.459.160/0001-40	PROponente	EMPRESA: INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA		SEDE: Estrada Linha Boa Vista, nº 646, Interior, Palmitinho-RS, CEP 98.430-003												
Nº OPERAÇÃO			TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA												
Item	Descrição		Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	CONSTRUÇÃO DE CABEÇEIRAS DE CONCRETO ARMADO		58.000,00	% Período:	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26		
					100,00%													
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.188,00	% Período:	100,00%													
					100,00%													
1.2.	SERVIÇOS TÉCNICOS		2.025,45	% Período:	100,00%													
					100,00%													
1.3.	FUNDAÇÃO ESTRUTURA		4.032,35	% Período:	100,00%													
					100,00%													
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		13.917,48	% Período:	100,00%													
					100,00%													
1.5.	INSTALAÇÃO DE PORTÃO		36.836,72	% Período:	100,00%													
					100,00%													
Total:	R\$ 58.000,00	Período:	%:		100,00%													
			Repasse:		-													
			Contrapartida:		58.000,00													
			Outros:		-													
		Acumulado:	Investimento:		58.000,00													
			%:		100,00%													
			Repasse:		-													
			Contrapartida:		58.000,00													
			Outros:		-													
			Investimento:		58.000,00													
Administração Local:				10,00%														

Endereço: Estrada Linha Boa Vista, nº 646, Interior, Palmitinho/Rs, CEP 98.430-000

Data: Terça - Feira, dia 01 de Julho de 2025

Validade da Proposta: 60 dias

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME ANTONIO BE
CREA/SC: 146.318-7
VISTO CREA/RS: SC1463187
CPF: 081.389.069-10

EMPRESA: INDÚSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA
CNPJ: 36.459.160/0001-40
ENDEREÇO: EST. LINHA BOA VISTA, Nº 646, INTERIOR, PALMITINHO/RS